

CAM KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT	Danh mục dự án	Nhóm DA	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Khởi công - Hoàn thành		Thời điểm hoàn thành thủ tục đầu tư (điều chỉnh: chủ trương, dự án, thiết kế, dự toán, giá hạn thời gian...)	Thời điểm hoàn thành công tác BTGPMB	Thời điểm hoàn thành thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng	Thời điểm hoàn thành quyết toán dự án	Ghi chú
					Năm bố trí vốn khởi công	Năm hoàn thành được giá hạn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG:			2,748,153,404,840							
A	Dự án hoàn thành quyết toán trong năm 2023			1,286,211,404,840							
1	Trường THCS Phường 11	C	QĐ 4437/QĐ-UBND ngày 04/12/2016	128,890,000,000	2018	2023		5/12/2022	Quý IV/2023	Tháng 12/2023	Thực hiện lập dự toán thiết bị điều chỉnh
2	Chung cư tái định cư Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu	B	QĐ 681/QĐ-UBND ngày 30/06/2016	530,096,000,000	2017	2023			Quý I/2023	Quý III/2023	Đang tình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán gói thầu số 10; Đang thực hiện kiểm toán độc lập và thực hiện điều chỉnh giá vật tư
3	Trường Tiểu học Phường 10, Thành phố Vũng Tàu	B	QĐ 2581/QĐ-UBND ngày 14/09/2018	63,348,000,000	2019	2023	31/3/2023	31/3/2022	27/12/2022	Quý II/2023	Đang thực hiện kiểm toán độc lập
4	Trường tiểu học Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu	B	QĐ 2490/QĐ-UBND ngày 05/09/2017	64,142,000,000	2019	2023			24/2/2022	19/12/2022	Đã quyết toán dự án
5	HTKT khu tái định cư 10ha trong 58ha, Phường 10	B	QĐ 3033/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	231,418,000,000	2017	2023		Tháng 05/2023	Tháng 05/2023 thi công hoàn thành toàn bộ công trình; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu tháng 07/2023; nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8/2023	Tháng 12/2023 trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	
6	Trường Tiểu học Thắng Nhi, TPVT	B	QĐ 3087/QĐ-UBND ngày 26/10/2017	110,309,000,000	2019	2023			Quý III/2023	Tháng 12/2023 trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	Chờ bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hàng rào còn lại
7	Đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình Giã), P. Thắng Nhất, TPVT (GD 2)	B	QĐ 1634/QĐ-UBND ngày 27/05/2009; QĐ 289/QĐ-UBND ngày 14/02/2020	158,008,404,840	2018	2023		tháng 12/2023	GPMB BG hoàn thành vào tháng 12/2023 dẫn đến hoàn thành công tác thi công vào tháng 06/2024	Tháng 12/2023 dự án hoàn thành	
B	Dự án hoàn thành quyết toán trong năm 2024			1,461,942,000,000							

STT	Danh mục dự án	Nhóm DA	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Khởi công - Hoàn thành		Thời điểm hoàn thành thủ tục đầu tư (điều chỉnh: chủ trương, dự án, thiết kế, dự toán, gia hạn thời gian...)	Thời điểm hoàn thành thành công tác BTGPMB	Thời điểm hoàn thành thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng	Thời điểm hoàn thành quyết toán dự án	Ghi chú
					Năm bố trí vốn khởi công	Năm hoàn thành được gia hạn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BTGPMB TT Hành chính TP Vũng tàu	B	2912/QĐ-UBND ngày 27/08/2009; 559/QĐ-UBND ngày 05/03/2010; 730/QĐ-UBND ngày 01/04/2020	237,402,000,000	2010	2023		Năm 2023	Năm 2023	Năm 2024	Bổ trí vốn giải ngân bồi thường cho dân trong trường hợp các hộ dân thắng kiện tại Tòa án về bồi thường theo giá bồi thường đất đang áp dụng hiện nay (QĐ 3285/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh).
2	Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), TPVT	B	QĐ 2209/QĐ-UBND ngày 21/10/2014; QĐ 28/UBND ngày 08/10/2018	187,709,000,000	2015	2024		Hiện nay dự án tạm dừng thực hiện công tác BT GPMB do chờ UBND tỉnh có ý kiến về việc thu hồi, hủy bỏ 27 quyết định phê duyệt KPBT năm 2003-2004 trước đây.	Tháng 12/2024		
3	Đường Ngô Quyền, Phường 10, TPVT	C	QĐ 3915 ngày 30/08/2020; QĐ 1193 ngày 21/03/2008; QĐ 1407 ngày 16/04/2008; QĐ 159 ngày 17/01/2011	102,347,000,000	2009	2024	Điều chỉnh dự án: Sở KHĐT đã có kết quả thẩm định dự án điều chỉnh số 43/BC-SKHĐT ngày 09/3/2021, tuy nhiên do chưa hoàn thành công tác GPMB nên UBND tỉnh chưa thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án. Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện GPMB sẽ thực hiện trình thẩm định, phê duyệt dự án lại, dự kiến thực hiện tháng 6/2023. Điều chỉnh thiết kế: Tháng 9/2023.	09/2023	Năm 2024	Tháng 12 Năm 2024	
4	HTKT khu tái định cư Phường Thắng Nhất TPVT	B	QĐ số 3030/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	75,605,000,000	2017	2024	Điều chỉnh thời gian: tháng 9/2023	09/2023	Năm 2024	Tháng 12 Năm 2024	
5	Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, TPVT	B	QĐ số 4081/QĐ-UBND ngày 31/10/2005; QĐ 314/QĐ-UBND ngày 17/02/2020	511,752,000,000	2010	2024	Điều chỉnh thời gian : tháng 9/2023	Tháng 12/2023	Tháng 9 Năm 2024	Tháng 12 Năm 2024	

STT	Danh mục dự án	Nhóm DA	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Khởi công - Hoàn thành		Thời điểm hoàn thành thủ tục đầu tư (điều chỉnh: chủ trương, dự án, thiết kế, dự toán, giá hạn thời gian...)	Thời điểm hoàn thành công tác BTGPMB	Thời điểm hoàn thành thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng	Thời điểm hoàn thành quyết toán dự án	Ghi chú
					Năm bố trí vốn khởi công	Năm hoàn thành được giá hạn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Trường Tiểu học Bến Nôm, Phường 10	B	QĐ 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2012; QĐ 1054/QĐ-UBND ngày 27/04/2018	126,214,000,000	2014	2024		7/2023	Công trình thi công hoàn thành 31/12/2023, tổ chức công tác nghiệm thu của Cơ quan chuyên ngành trong tháng 3/2024. tổ chức mua sắm lắp đặt đồ thầu thiết bị đến tháng 8/2024 bàn giao đưa vào sử dụng năm học 2024-2025	Thực hiện kiểm toán, trình phê duyệt quyết toán và thanh quyết toán công trình trong tháng 12/2024	Đang thực hiện thi công móng của 03 khối nhà còn lại
7	Trường Mầm non Rạch Dừa, Phường Rạch Dừa	B	QĐ 1356/QĐ-UBND ngày 07/07/2014	106,628,000,000	2015	2024		12/2023	Tháng 12 Năm 2024	Tháng 12 Năm 2024	
8	Trường THCS Hàn Thuyên TPVT	B	QĐ 1661/QĐ-UBND ngày 06/07/2010	114,285,000,000	2015	2025	31/1/2024		tháng 9/2024	Tháng 12 Năm 2024	

UBND thành phố Vũng Tàu cam kết và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện đúng tiến độ và giải ngân hết số vốn 2023 đã bố trí cho các dự án

STT	Danh mục dự án	Nhóm DA	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	Tầng mức dẫn tư	Khởi công - Hoàn thành		KHV năm 2023 theo QĐ số 13978/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND TP.VT				Kế hoạch thực hiện Tháng 01 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 02 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 03 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 04 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 05 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 06 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 07 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 08 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 09 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 10 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 11 năm 2023				Kế hoạch thực hiện Tháng 12 năm 2023				Kế hoạch thực hiện tháng 01/2024				Ghi chú
					Năm bố trí vốn khởi công	Năm hoàn thành được giá hạn	TỔNG	CP, EL + CP & BAC	BTGPMB	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế	Giải ngân	XL-CP khác	BTGPMB	Tiến độ dự án kết quả đạt được lũy kế																		
1	2	3	4	5	6	7	8-8a-8b	8a	8b	10-10a+10b	10a	10b		11-11a+11b	11a	11b		12-12a+12b	12a	12b		13-13a+13b	13a	13b		14-14a+14b	14a	14b		15-15a+15b	15a	15b		16-16a+16b	16a	16b		17-17a+17b	17a	17b		18-18a+18b	18a	18b		19-19a+19b	19a	19b		20-20a+20b	20a	20b		21-21a+21b	21a	21b		22-22a+22b	22a	22b		24	