

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 15/4/2023

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH

(Đính kèm báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Biểu phụ lục 01

Đơn vị tính: triệu đồng

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			Thanh toán đến 15/4/2023					Cam kết giải ngân tại Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu		So sánh kế hoạch
				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	Tổng số	Đạt tỷ lệ %		
					XL+CPK	BTGPMB		Vốn XL+CPK	BTGPMB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	TỔNG SỐ: 56 dự án		6.957.693,00	1.379.133,00	-	295.000,00	135.003,95	53.751,65	81.252,30	9,79%	242.063,50	17,55%	Không đạt tiến độ giải ngân	
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH		888.694,00	111.702,00	-	-	15.960,64	15.365,59	595,06	14,29%	36.349,50	32,54%	Không đạt tiến độ giải ngân	
1	Trường THCS Phường 11	UBND TPVT	130.890,00	12.000,00			252,56	0,000	252,557	2,10%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân	
2	Đường vào Trường THCS Phường 12, TPVT	UBND TPVT	586.096,00	500,00			342,50	0,000	342,500	68,50%	342,50	68,50%	Đạt tiến độ giải ngân	
3	Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng	UBND TPVT	44.218,00	50.000,00			5.198,21	5.198,211	0,000	10,40%	25.000,00	50,00%	Không đạt tiến độ giải ngân	
4	Trường Mầm non Phường 10 TPVT	UBND TPVT	64.142,00	6.458,00			6.457,88	6.457,883	0,000	100,00%	6.458,00	100,00%	Không đạt tiến độ giải ngân	
5	Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh	UBND TPVT	63.348,00	2.900,00			1.214,96	1.214,960	0,000	41,90%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân	
6	Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu	UBND TPVT		11.500,00			-	0,000	0,000	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân	
7	Trường tiểu học phường 11 TPVT (tiểu học Phước Sơn)	UBND TPVT		15.300,00			2.099,70	2.099,703	0,000	13,72%	4.150,00	27,12%	Không đạt tiến độ giải ngân	
8	Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT	UBND TPVT		1.000,00			352,70	352,699	0,000	35,27%	353,00	35,30%	Không đạt tiến độ giải ngân	
9	Trường tiểu học Thắng Nhì TP Vũng Tàu	UBND TPVT		12.000,00			-	0,000	0,000	0,00%	2,00	0,02%	Không đạt tiến độ giải ngân	
10	Trường THCS Phường 8, thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT		44,00			42,13	42,130	0,000	95,75%	44,00	100,00%	Không đạt tiến độ giải ngân	
II	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP		4.484.834,00	969.131,00	-	-	80.781,82	38.386,06	42.395,76	8,34%	152.454,00	15,73%	Không đạt tiến độ giải ngân	
1	Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	187.710,00	2.000,00			-	0,000	0,000	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân	
2	Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng tàu	UBND TPVT	542.839,00	120.000,00			3.867,50	366,162	3.501,335	3,22%	61.500,00	51,25%	Không đạt tiến độ giải ngân	
3	Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT	UBND TPVT	75.605,00	41.000,00			7.884,58	3.979,379	3.905,199	19,23%	16.550,00	40,37%	Không đạt tiến độ giải ngân	

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			Thanh toán đến 15/4/2023				Cam kết giải ngân tại Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu		So sánh kế hoạch
				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	Tổng số	Đạt tỷ lệ %	
					XL+CPK	BTGPMB		Vốn XL+CPK	BTGPMB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Đường Bình Giã (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	158.008,00	65.000,00			-	0,000	0,000	0,00%	7.500,00	11,54%	Không đạt tiến độ giải ngân
5	Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2)	UBND TPVT	102.347,00	70.000,00			4.367,73	0,000	4.367,733	6,24%	4.800,00	6,86%	Không đạt tiến độ giải ngân
6	Đường Hàng Điều (đoạn từ 30/4 đến 51C)	UBND TPVT	190.040,00	100.000,00			1.096,60	0,000	1.096,603	1,10%	5.500,00	5,50%	Không đạt tiến độ giải ngân
7	Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình Giã), Phường 10, TPVT (giai)	UBND TPVT	551.752,00	80.000,00			694,12	0,000	694,119	0,87%	6.500,00	8,13%	Không đạt tiến độ giải ngân
8	Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT	UBND TPVT	106.628,00	25.000,00			-	0,000	0,000	0,00%	300,00	1,20%	Không đạt tiến độ giải ngân
9	Đường quy hoạch AIII	UBND TPVT	126.214,00	70.000,00			17.220,17	485,155	16.735,012	24,60%	16.800,00	24,00%	Đạt tiến độ giải ngân
10	Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT	UBND TPVT	74.830,00	30.000,00			-	0,000	0,000	0,00%	2.500,00	8,33%	Không đạt tiến độ giải ngân
11	Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT	UBND TPVT	110.310,00	35.000,00			1.969,76	80,524	1.889,237	5,63%	1.750,00	5,00%	Đạt tiến độ giải ngân
12	HTKT Khu tái định cư phường Thảng nhất TPVT	UBND TPVT	114.285,00	20.000,00			-	0,000	0,000	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
13	HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10	UBND TPVT	237.402,00	36.131,00			10.691,75	2.536,820	8.154,926	29,59%	20.631,00	57,10%	Không đạt tiến độ giải ngân
14	Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	850.338,00	65.000,00			-	0,000	0,000	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
15	XD nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	67.955,00	25.000,00			259,61	0,000	259,610	1,04%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
16	Trường mầm non Hàng Điều Phường 11	UBND TPVT	78.233,00	20.000,00			357,35	176,286	181,066	1,79%	623,00	3,12%	Không đạt tiến độ giải ngân
17	Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10	UBND TPVT	467.237,00	40.000,00			4.707,58	3.096,668	1.610,915	11,77%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
18	Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu (tiểu học)	UBND TPVT	443.101,00	25.000,00			2.738,04	2.738,038	0,000	10,95%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
19	Ngâm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025	UBND TPVT		100.000,00			24.927,03	24.927,029	0,000	24,93%	7.500,00	7,50%	Đạt tiến độ giải ngân
III	DỰ ÁN THỰC HIỆN BTGPMB		106.270,00	295.000,00	-	295.000,00	38.261,49	-	38.261,49	12,97%	53.260,00	18,05%	Không đạt tiến độ giải ngân
1	BTGPMB TT Hành chính TP Vũng Tàu	UBND TPVT		200.000,00		200.000,00	-	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
2	Trường THCS Hàn Thuyên TPVT	UBND TPVT		40.000,00		40.000,00	27.763,16	0,00	27.763,16	69,41%	28.260,00	70,65%	Không đạt tiến độ giải ngân
3	Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch Dừa	UBND TPVT		30.000,00		30.000,00	-	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
4	Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT	UBND TPVT	106.270,00	25.000,00		25.000,00	10.498,32	0,00	10.498,32	41,99%	25.000,00	100,00%	Không đạt tiến độ giải ngân
IV	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		1.477.895,00	3.300,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân

S T T	DANH MỤC DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			Thanh toán đến 15/4/2023				Cam kết giải ngân tại Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu		So sánh kế hoạch
				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Đạt tỷ lệ %	Tổng số	Đạt tỷ lệ %	
					XL+CPK	BTGPMB		Vốn XL+CPK	BTGPMB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất	UBND TPVT		1.000,00			-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
2	Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	466.929,00	50,00			-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
3	HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bến Đình	UBND TPVT	192.291,00	50,00			-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
4	Khu tái định cư Bầu Trùng	UBND TPVT		50,00			-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
5	Ngâm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (12 tuyến đường)	UBND TPVT		50,00			-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
6	Công viên Bầu sen thành phố Vũng Tàu	UBND TPVT	577.488,00	2.000,00			-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
7	Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B)	UBND TPVT		50,00			-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân
8	HTKT Khu tái định cư tại khu Bắc Phước Thắng	UBND TPVT	241.187,00	50,00			-	-	-	0,00%	-	0,00%	Đạt tiến độ giải ngân