

Số: /BC-UBND

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024

Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023, Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. Căn cứ Thông báo kết luận số 2142/TB-UBND ngày 17/11/2023 về Kết luận cuộc họp Tập thể UBND thành phố Vũng Tàu về việc xin ý kiến trình các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp lần thứ Mười, HĐND Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND thành phố Vũng Tàu báo cáo Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024, với các nội dung sau:

A. Công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đến nay, UBND thành phố đã có các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến quản lý đầu tư công năm 2023 như sau:

- Chỉ thị số 990/CT-UBND ngày 15/3/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu Về việc tổ chức thực hiện quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;

- Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Văn bản số 1110/UBND-PTCKH ngày 01/03/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 42/TB-UBND ngày 17/02/2023 của UBND Tỉnh;

- Văn bản số 6456/UBND-PTCKH ngày 25/08/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn;

- Văn bản số 6899/UBND-TCKH ngày 12/09/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 567/TB-UBND ngày 07/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ;

- Văn bản số 6989/UBND-TCKH ngày 14/9/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc triển khai Công điện số 749/CD-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ;

- Văn bản số 8032/UBND-TCKH ngày 17/10/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc chỉ đạo tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và xử lý 15 dự án được kéo dài thời gian bố trí vốn theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh;

- Văn bản số 8182/UBND-TCKH ngày 19/10/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc tập trung, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023;

- Văn bản số 8460/UBND-TCKH ngày 27/10/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện các nội dung tại Biên bản số 02/BB-HĐND-UBND ngày 15/9/2023 và Biên bản số 03/BB-HĐND-UBND ngày 02/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Văn bản số 8489/UBND-TCKH ngày 30/10/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc quyết toán dự án hoàn thành các dự án được kéo dài thời gian bố trí vốn tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngoài ra, UBND thành phố đã thực hiện họp giao ban xây dựng cơ bản (XDCB) định kỳ và đột xuất về đầu tư công để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kế hoạch đầu tư công năm 2023.

B. Việc thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

1. Việc cam kết tiến độ triển khai thực hiện 15 dự án đã được HĐND tỉnh gia hạn thời gian bố trí vốn.

UBND thành phố đã có các Báo cáo số 6998/UBND-TCKH ngày 14/9/2023; 6997/UBND-TCKH ngày 14/9/2023; 6996/UBND-TCKH ngày 14/9/2023; 6995/UBND-TCKH ngày 14/9/2023; 6994/UBND-TCKH ngày 14/9/2023; 6993/UBND-TCKH ngày 14/9/2023; 7003/UBND-TCKH ngày 14/9/2023; 7002/UBND-TCKH ngày 14/9/2023; 5802/UBND-TCKH ngày 14/8/2023; 5804/UBND-TCKH ngày 14/8/2023; 5769/UBND-TCKH ngày 11/8/2023; 5770/UBND-TCKH ngày 11/8/2023; 5772/UBND-TCKH ngày 11/8/2023; 5767/UBND-TCKH ngày 11/8/2023; 5771/UBND-TCKH ngày 11/8/2023; 7788/BC-UBND ngày 06/10/2023; 7789/BC-UBND ngày 06/10/2023; 7790/BC-UBND ngày 06/10/2023 về việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 15 dự án đã được HĐND tỉnh gia hạn thời gian bố trí vốn. Theo đó đã hoàn thành việc xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết tới khi hoàn thành dự án và cam kết của chủ đầu tư, đề xuất hướng xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Dự án cấp thiết bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (07 dự án).

- Đã có 01 dự án Đường Hàng điều 4 (đoạn từ 30/4 đến đường 51B) được HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Đối với các dự án còn lại phần đầu triển khai công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Dự kiến trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đến tháng 07/2024.

- Riêng đối với dự án Ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu sẽ được nghiên cứu tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư hệ thống hào, ống kỹ thuật sau khi thống nhất được với các doanh nghiệp điện lực, viễn thông, thông tin về kế hoạch đầu tư ngầm hóa đồng bộ hệ thống cáp điện lực, viễn thông, thông tin...

3. Việc chấp hành gửi báo cáo.

Hàng tháng, UBND thành phố đã chấp hành việc gửi báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc của các dự án trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS) theo đúng chỉ thị của UBND tỉnh.

C. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

I. Kế hoạch vốn Tỉnh năm 2023:

Theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; UBND thành phố Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư 43 dự án, với kế hoạch vốn 1.379,579 tỷ đồng.

Số giải ngân kế hoạch vốn Tỉnh năm 2023:

Ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 1.177,807 tỷ đồng (Trong đó: XL+CPK: 391,149 tỷ đồng, BTGPMB: 786,658 tỷ đồng), tương đương với 85,37% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

Ước giải ngân đến 31/01/2024 đạt 1.378,711 tỷ đồng (Trong đó: XL+CPK: 479,412 tỷ đồng, BTGPMB: 899,300 tỷ đồng), tương đương với 99,94% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

(Đính kèm Biểu phụ lục 01 Chi tiết giải ngân của các dự án nguồn vốn ngân sách Tỉnh)

1. Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: Bố trí 11 dự án, kế hoạch vốn 95,892 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 66,065 tỷ đồng, tương đương với 68,89%; đến ngày 31/01/2024 đạt 95,731 tỷ đồng, tương đương với 99,83% kế hoạch vốn năm 2023. Tỷ lệ giải ngân nhóm dự án này chưa cao, nguyên nhân do đang trong thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình, kiểm toán độc lập, lập và trình thẩm tra phê duyệt quyết toán. Sau khi dự án được UBND Tỉnh phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư mới thanh toán 5% giá trị hợp đồng còn lại cho nhà thầu.

- Đến nay, có 05 dự án đã được phê duyệt quyết toán là: Đường Phước Thắng Phường 12, TPVT; Đường vào Trường THCS Phường 12, TPVT; Trường Mầm non Phường 10 TPVT; Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT; Trường THCS Phường 8, thành phố Vũng Tàu.

- Đã hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán 03 dự án là Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh; Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu; Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

- Còn lại 03 dự án nguyên nhân do đang trong thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình, kiểm toán độc lập, lập và trình thẩm tra phê duyệt quyết toán:

1.1. Trường THCS Phường 11:

- Tiến độ thực hiện: Đã bàn giao đưa vào sử dụng (hiện nay Trường Tiểu học Phước An đang mượn để dạy học) và đã quyết toán các hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng. Đã mua sắm lắp đặt thiết bị cơ bản phục vụ năm học mới, dự kiến tháng 11/2023 hoàn thành toàn bộ thiết bị. Tháng 12/2023 trình phê duyệt quyết toán.

1.2. Trường tiểu học phường 11 TPVT (tiểu học Phước Sơn):

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao cho đơn vị sử dụng. Hiện nay đang kiểm toán độc lập, đang trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh dự toán xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2023.

1.3. Trường tiểu học Thắng Nhì TP Vũng Tàu:

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã thi công hoàn thành, SXD đã tổ chức nghiệm thu khối nhà chính và các hạng mục sân đường, hàng rào, hạ tầng kỹ thuật phía trước. Hiện đang thi công sân, đường nội bộ phía sau, dự kiến tháng 12/2023 thi công hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Tiến độ BTGPMB: Đang thực hiện thu hồi đất và giao đất phần bổ sung mở rộng.

2. Dự án chuyển tiếp: Bố trí 19 dự án, kế hoạch vốn 1.110,643 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 944,538 tỷ đồng, tương đương với 85,04%; đến ngày 31/01/2024 đạt 1.110,632 tỷ đồng, tương đương với 99,99% kế hoạch vốn năm 2023. Tỷ lệ giải ngân còn thấp, nguyên nhân là do nhiều dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

2.1. Nhóm dự án đảm bảo tiến độ giải ngân (05 dự án):

2.1.1. HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10:

- Tiến độ thực hiện: Đang thi công hoàn thành các hạng mục, dự kiến tháng 11/2023 hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu; bàn giao các hạng mục công trình đưa vào sử dụng; phê duyệt dự toán phát sinh phần điều chỉnh giá hợp đồng thi công lắp theo chỉ số giá và trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán trong tháng 01/2024.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Đã ban hành quyết định bồi thường được 140 hộ, số tiền 129,99 tỷ đồng. Đã nhận bàn giao mặt bằng: 139/140 hộ, với diện tích: 96.957,50m². Ngày 17/11/2023, UBND thành phố có Văn bản số 9127/UBND-VP chỉ đạo UBND phường 10 về việc tổ chức bảo vệ thi công hộ bà Đặng Thị Thêm để triển khai thi công hoàn thành xây dựng công trình và lập thủ tục trình UBND Tỉnh giao đất thuộc dự án HTKT Khu tái định cư 10ha trong 58ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

2.1.2. XD nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu:

- Tiến độ thực hiện: Đang thi công cột, dầm sàn của khối nhà tang lễ và khối nhà điều hành.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Đã hoàn tất việc cưỡng chế và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

2.1.3. Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10:

- Tiến độ thực hiện: Đã thi công hoàn thiện khối nhà chính (hiệu bộ, nhà đa năng, phòng học). Đang thi công các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật; Đang tổ chức đấu thầu gói thiết bị.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường 23/23 hộ. Tổng kinh phí bồi thường 36,6 tỷ đồng, trong đó hộ dân: 35,9 tỷ đồng. 100% hộ dân đã nhận tiền. Hiện còn khoảng 600m² là

phần diện tích còn lại của 01 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ngày 10/8/2023, UBND thành phố đã tổ chức vận động Bà Tron - Bà Lành - Ông Thuận bàn giao mặt bằng tại nhà các ông (bà). Kết quả, các ông (bà) đồng ý bàn giao mặt bằng sau khi được các cơ quan chức năng của Thành phố tạm bàn giao mốc, vị trí 02 lô đất TĐC tại khu TĐC 10 ha, phường 10.

2.1.4. Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu (tiểu học Phước An):

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, hiện đang tổ chức mua sắm thiết bị mới thay thế thiết bị cũ đang tạm sử dụng. dự kiến tháng 11/2023 hoàn thành mua sắm thiết bị và bàn giao đưa vào sử dụng.

2.1.5. Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025:

- Tiến độ thực hiện: Đang thực hiện theo đúng tiến độ thi công của 02 gói thầu là Xây lắp ngầm hóa lưới điện hạ thế tuyến đường Nguyễn An Ninh, Lê Lợi (gói thầu số 03) và Xây lắp ngầm hóa lưới điện hạ thế tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Thùy Vân (gói thầu số 05). Gói thầu số 03 (tuyến Nguyễn Anh Ninh và Lê Lợi): Đã hoàn thành công tác kéo rải ống bảo hộ dây HDPE và kéo cáp điện, lắp đặt móng tủ, tủ điện. Hiện đang phối hợp với Điện lực để đóng điện vận hành và sang lưới điện cho khách hàng.

2.2. Nhóm dự án chưa đảm bảo tiến độ giải ngân (14 dự án)

2.2.1. Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), thành phố Vũng Tàu:

- Tiến độ thực hiện:

+ Giai đoạn 1 đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Giai đoạn 2: Đã hoàn thành công tác thiết kế, đang chờ mặt bằng để triển khai các công tác tiếp theo.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Tổng diện tích thu hồi: 4.733,0m². Tổng số hộ giải tỏa: 31 hộ và 01 đơn vị. Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm đếm và thu hồ sơ.

- Khó khăn, vướng mắc: tạm dừng công tác xét duyệt bồi thường do chờ UBND tỉnh có ý kiến về việc thu hồi, hủy bỏ 27 quyết phê duyệt kinh phí bồi thường năm 2003-2004 trước đây.

- Kiến nghị:

- Có văn bản đề nghị các sở, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà UBND Tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Văn bản số 6772/UBND-VP ngày 07/10/2010, Thông báo số 123/TB-UBND ngày 29/05/2012 chưa triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận ngừng đầu tư giai đoạn 2 của dự án và cho phép quyết toán các chi phí còn lại của giai đoạn 1 (gồm: chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí BTGPMB) thuộc dự án theo quy định.

- Giao cho UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện đầu tư đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường QHA2 đến đường QHA1) từ nguồn vốn ngân sách thành phố Vũng Tàu.

- Về phân xử lý tài chính đối với các chi phí đã tổ chức thực hiện trong trường hợp dừng thực hiện đầu tư giai đoạn 2:

+ Đối với chi phí tư vấn: thực hiện việc lập hồ sơ bổ sung giai đoạn 2, Ban UBND thành phố Vũng Tàu thương thảo thu hồi hoặc trong trường hợp hình thành dự án mới thì sẽ tận dụng sản phẩm hồ sơ thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt.

+ Đối với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do Ban QLDA Giao thông I thực hiện chi trả cho 10 hộ dân: 1.075.282.962 đồng đã chi trả trong giai đoạn 2003-2004:

++ Qua quá trình kiểm đếm, thu thập hồ sơ đối với 31 hộ dân nằm trong phạm vi thu hồi thì nhận thấy các hộ dân không có mặt biến động về chủ sử dụng đất so với thời điểm phê duyệt kinh phí BTGPMB giai đoạn 2003-2004; tổ chức mời 10 hộ đã nhận tiền bồi thường BTGPMB lấy ý kiến để thống nhất phương án xử lý như sau:

+++ Trường hợp 1: Trong thời gian chờ các thủ tục pháp lý có liên quan hình thành dự án mới để triển khai theo các quy định hiện hành đề nghị 10 hộ dân đã nhận tiền nộp lại số tiền đã nhận trong giai đoạn 2003-2004.

+++ Trường hợp 2: Khi hình thành dự án mới, trên cơ sở quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường mới cho 10 hộ dân đã nhận tiền, sẽ tiến hành căn trừ vào số tiền các hộ dân đã nhận (sẽ được ghi trực tiếp trong quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB trong dự án mới).

2.2.2. Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu:

- Tiến độ thực hiện: Hiện đang triển khai thi công đắp nền đường, cấp phối đá dăm, san nền các ô san lấp và thi công cống thoát nước. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4254/SKHĐT-GS ngày 17/11/2023 về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu gửi UBND tỉnh.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường 111/113 hộ, đơn vị. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 32,4 ha. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hộ dân là 428,1 tỷ đồng. Số hộ đã nhận tiền: 58 hộ, tương ứng số tiền đã chi trả: 345,0 tỷ đồng; Số hộ chưa nhận tiền: 53 hộ, tương ứng số tiền: 83,1 tỷ đồng. Số hộ đã bàn giao mặt bằng: 61 hộ, tương ứng diện tích bàn giao 30,17ha/32,39ha (trong đó có 03 hộ chưa nhận tiền nhưng đã bàn giao hoặc cưỡng chế thu hồi đất). Số hộ chưa bàn giao mặt bằng: 50 hộ, tương ứng diện tích chưa bàn giao 2,22ha. Còn 02 hộ, đơn vị chưa thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường là DNTN Nhà máy sản xuất nước đá Quốc Hương (ngày 27/10/2023 thu hồi, hủy bỏ để thực hiện bản án) và đất nhà nước Phường 12.

2.2.3. Đường Thống Nhất (nội dài) TPVT:

- Tiến độ thực hiện: Trong phần mặt bằng được bàn giao đơn vị thi công đang triển khai thi công hạng mục: lát gạch vỉa hè, hệ thống hào kỹ thuật, hệ

thống thoát nước thải theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (hiện nay đạt 90% khối lượng).

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Tính đến nay, số hộ bàn giao mặt bằng 209 hộ gia đình cá nhân, còn 03/212 hộ dân chưa nhận tiền (Trong đó: 01 hộ ở tù; 02 hộ chưa phân chia tài sản thừa kế).

2.2.4. Đường Bình Giã (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu:

- Tiến độ thực hiện: Hiện đang thi công cống thoát nước và nền đường mở rộng và chưa phát sinh khó khăn vướng mắc, phù hợp theo kế hoạch.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Đã ban hành quyết định 183 hộ (đợt 1-27); diện tích 21.173m², số tiền 219,559 tỷ đồng; Có 163 hộ nhận tiền, diện tích 19.755 m², số tiền 200,276 tỷ đồng, còn 20 hộ chưa nhận tiền: diện tích 1.418m², số tiền 16,343 tỷ đồng.

- Khó khăn, vướng mắc: 04 hộ (phường Rạch Dừa) đang có khiếu kiện tại Tòa án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Thông báo thụ lý ngày 20 – 22/6/2023), 04 hộ này chờ Tòa án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bản án về việc giải quyết khiếu kiện của 04 hộ dân.

2.2.5. Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2):

- Tiến độ thực hiện:

+ Đoạn từ đường 30/4 đến đường 2/9:

++ Đã hoàn thành thi công hạng mục thoát nước đoạn đã bàn giao mặt bằng chiều dài khoảng 900m;

++ Đã hoàn thành thi công hạng mục nền đường, bỏ vỉa, cấp phối đá dăm chiều dài khoảng 800m.

+ Đoạn từ đường 2/9 đến đường 3/2:

++ Đã thi công hoàn thành hạng mục thoát nước mưa, nền đường, dải phân cách, nền đá dăm 37,5mm các đoạn: Km2+00 đến Km2+100, đoạn Km1+740 đến Km1+840 (phạm vi xử lý nền); đoạn Km1+500 đến Km1+580. Đang thực hiện thi công hạng mục: Ống bê kỹ thuật vỉa hè đoạn từ Km1+500 đến Km1+840 (PT) và Km2+00 đến Km2+100; Nền đường K98 đoạn Km1+580 đến Km1+740 (phải tuyến).

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành kiểm đếm. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường 28 đợt cho 213/215 hộ dân, đơn vị với số tiền bồi thường, hỗ trợ 273,667 tỷ đồng.

2.2.6. Đường Hàng Điều (đoạn từ 30/4 đến 51C):

- Tiến độ thực hiện: Công trình đang triển khai thi công nền đường theo từng đoạn tuyến có mặt bằng, đã thi công hoàn thành công hộp thoát nước qua mương chính. Đối với việc xử lý cao độ đoạn từ đường 30/4 đến đường QH A4, phòng Quản lý đô thị có văn bản số 3201/BC-QLĐT ngày 15/11/2023 báo cáo UBND thành phố phương án điều chỉnh

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường 68 hộ. Số hộ đã nhận tiền: 39 hộ với tổng số tiền 119,268 tỷ

đồng. Đã nhận mặt bằng 51 hộ, đơn vị, tổng diện tích khoảng: 5,9 ha và bàn giao cho đơn vị thi công.

- Khó khăn, vướng mắc: Một số đoạn tuyến có mặt bằng nhưng da beo khó khăn trong triển khai thi công đặc biệt là đoạn từ đường 30/4.

2.2.7. Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã), Phường 10, TPVT (giai đoạn 2):

- Tiến độ thực hiện: Công trình đang triển khai thi công hạng mục Thoát nước mưa, nước thải, hạng mục ống kỹ thuật và nền đường mở rộng theo từng đoạn tuyến có mặt bằng.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường 181/181 hộ (bao gồm hộ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ bổ sung). Đến nay có 158 hộ dân, Đơn vị đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 29.720,4m².

2.2.8. Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT:

- Tiến độ thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2011.

+ Giai đoạn 2: Đang thực hiện công tác lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Tổng số hộ được phê duyệt kinh phí bồi thường là 94 hộ. Gồm có: 83 hộ được phê duyệt kinh phí bồi thường theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP, (trong đó: Nhận tiền: 41 hộ) và 11 hộ được phê duyệt kinh phí bồi thường theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP, (trong đó: Nhận tiền: 06 hộ, Chưa nhận tiền: 05 hộ).

2.2.9. Đường quy hoạch AIII:

- Tiến độ thực hiện: Công trình đang triển khai thi công nền đường, thoát nước theo từng đoạn tuyến có mặt bằng (Km0+680 - Km1+224; Km1+983 - Km2+240). Riêng đoạn tuyến Km0+300 đã bàn giao mặt bằng nhưng đơn vị thi công chưa triển khai thực hiện.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Tổng số hộ giải tỏa: 137 hộ. UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường 137 hộ. Đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng mặt bằng 113 hộ, tổng diện tích khoảng: 41.963,1m².

- Khó khăn, vướng mắc: Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ một số trường hợp đồng sở hữu còn gặp nhiều khó khăn. Do các hộ chưa thống nhất và cho rằng giá bồi thường còn quá thấp; Về công tác bàn giao mặt bằng ngoài thực địa còn da beo, chưa liền lạc. Do một số trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và chưa nhận tiền chưa bàn giao mặt bằng.

2.2.10. Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT:

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành cơ bản các hạ tầng kỹ thuật gồm công thoát nước mưa, nước thải, nền đường, mặt đường nhựa lớp 1, bó vỉa, hố trồng cây, hào kỹ thuật, ống điện chiếu sáng thuộc đoạn tuyến đã có mặt bằng Km0+420 đến Km0+820. Hiện nay mới nhận thêm mặt bằng đoạn từ Km0+820 đến Km1+020 (khoảng 200m).

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng:

+ UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường 162 hộ. Tổng kinh phí bồi thường khoảng 118 tỷ đồng.

+ Về chi trả tiền bồi thường: Có 140/160 hộ nhận tiền, chưa nhận tiền là 22 hộ, lý do: các hộ dân đồng sở hữu không đủ điều kiện để chi trả; đề nghị giao đất ở mới; đề nghị được bồi thường nhà, vật kiến trúc; các hộ dân bị thu hồi 1 phần nhà, đề nghị được sửa chữa lại. Bàn giao mặt bằng: Có 90 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích 1,90 ha.

- Khó khăn, vướng mắc: Đối với việc thực hiện chi trả các trường hợp đồng sử dụng đất. Lý do: nhiều hộ đã ủy quyền cho người khác, người được ủy quyền lại mua bán giấy tay cho người khác, hoặc người đứng tên trên GCN đã mua bán bằng giấy tay cho người khác, hoặc địa chỉ của người đứng tên trên GCN hiện không còn liên lạc được.

2.2.11. Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT:

- Tiến độ thực hiện:

+ Đoạn 1: Lý trình Km0+882 đến Km1+307. Hiện nay đã triển khai thi công nền đường, cống dọc thoát nước mưa trái tuyến D800, BXH=2.5x2,0m theo đoạn tuyến có mặt bằng khoảng 425m từ cuối ranh nhà Tang lễ đến đường 30/4, . Thi công móng cống, gói cống, hố ga đúc sẵn, tấm đan tại nhà xưởng và lán trại (phần việc của Công ty TNHH Tân Tiến). Lý trình Km1+105 đến Km1+307. Hiện nay đã thi công cống D800 nước mưa 2 bên tuyến và cống D300 nước thải (phần việc của Công ty TNHH Tân Tiến) 2 bên tuyến. Hiện đang làm nền đường K95.

+ Đoạn 2: Từ lý trình Km0+527 đến KM0+780 khoảng 253m đã giao mặt bằng từ tháng đầu tháng 11/2023 hiện đã bóc hữu cơ nền đường.

+ Đoạn 3: Lý trình Km0+000 đến Km0+66 đã thi công xong hệ thống thoát nước mưa 2 bên tuyến, đang chuẩn bị làm nền đường K95.

+ Đoạn 4: Lý trình Km0+186 - Km0+527 đã thi công xong hệ thống thoát nước mưa 2 bên tuyến, thi công xong nền đường K95, đang chuẩn bị làm nền đường K98.- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Đã có 51 hộ nhận tiền với số tiền là 68,4 tỷ đồng.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt KPBT cho 64 hộ, diện tích đất thu hồi 20.132,2m². Số hộ đã nhận tiền: 48 hộ, số tiền đã chi trả: 67,8 tỷ đồng.

2.2.12. HTKT Khu tái định cư phường Thắng nhất TPVT:

- Tiến độ thực hiện: Công trình đang tạm ngưng chờ bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường 31 hộ. Đã có 15 hộ nhận tiền. Còn 16 hộ chưa nhận tiền. Đã nhận mặt bằng 02 hộ, 01 đơn vị, tổng diện tích khoảng: 2,2ha và bàn giao cho đơn vị thi công. Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể đã họp xét thông qua phương án giá đất, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện phương án để trình lại phòng TN&MT, trình UBND thành phố phê duyệt.

- Khó khăn, vướng mắc: Hiện nay còn 72 hộ (trong tổng số 79 hộ sử dụng đất Nhà nước quản lý) chưa phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ do không có giấy tờ hợp pháp, không đủ điều kiện được cấp giấy CNQSD đất (có 74 hộ xây dựng nhà và 05 hộ đất trống).

2.2.13. Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu:

- Tiến độ thực hiện: Công trình đang tạm ngưng chờ bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường cho 145 hộ (205 căn nhà) với tổng kinh phí là 230 tỷ đồng. Có 89/145 hộ bàn giao thực địa với diện tích: 7,71/13,79ha. Triển khai thi công XD một phần tại Khu vực 4 (2,69ha/5,68ha), Khu vực 6: (2,93ha/5,40ha, thực tế da beo nên chưa thể thi công).

2.2.14. Trường mầm non Hàng Điều Phường 11:

- Tiến độ thực hiện: Công trình đã thi công xong khung sàn của 02 khối nhà và 01 phần khối nhà còn lại do vướng mặt bằng. Hiện đang thi công phần còn lại của khối nhà.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Đến nay đã ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường 30/30 hộ, trong đó Đã có 22 hộ nhận tiền, 07 hộ chưa nhận tiền, 01 hộ vắng chủ. Đã bàn giao 7.740m²/7.740m².

- Khó khăn, vướng mắc: Còn 02 hộ dân vẫn chưa bàn giao hoàn toàn 100% mặt bằng theo ranh giới dự án vì hiện trạng sử dụng đất có sai khác so với pháp lý sử dụng đất của các hộ. Cụ thể, diện tích hiện trạng lớn hơn so với diện tích pháp lý vì các hộ xây dựng vật kiến trúc trên phần đất đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của một số hộ khác và đã được UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định thu hồi và bồi thường.

3. Dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: Bố trí 04 dự án, kế hoạch vốn 171,863 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 166,514 tỷ đồng, tương đương với 96,89%; đến ngày 31/01/2024 đạt 171,417 tỷ đồng, tương đương với 99,74% kế hoạch vốn năm 2023.

3.1. BTGPMB TT Hành chính TP Vũng Tàu:

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: Tổng số hộ dân: 23 hộ, trong đó: 07 hộ có nhà, 16 hộ đất trống. Tính tới thời điểm báo cáo; Đã có 13/23 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với diện tích: 1,0/5,033ha.

- Khó khăn, vướng mắc: Vướng mắc về mặt bằng: 02 hộ (diện tích bồi thường 20.340m². Ngày 13/11/2023 thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ theo Quyết định ngày 18/10/2022 (Ông Hoàng đã khởi kiện hành chính tại Tòa án tỉnh). Ngày 23/6/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Bản án hành chính sơ thẩm số 79/2023/HC-ST về “*Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai*” do ông Phạm Văn Hoàng khởi kiện. Theo đó, quyết định chấp nhận một phần nội dung khởi kiện. Hiện nay vụ án đang được giải quyết tại cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

3.2. Trường THCS Hàn Thuyên TPVT:

- Tiến độ thực hiện: UBND tỉnh đã phê duyệt dự án điều chỉnh tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 06/10/2023. Đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Theo kế hoạch, tháng 5/2024 khởi công xây dựng.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường cho 42/42 hộ.

3.3. Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch Dừa:

- Tiến độ thực hiện: Đang lập hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy hoạch. Đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán từ năm 2017. Chờ khi có mặt bằng sẽ lập, thẩm định lại dự toán, trình phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công xây dựng.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường cho 04 hộ với tổng số tiền bồi thường 8,532 tỷ đồng. Có 02 hộ nhận tiền và đồng ý bàn giao mặt bằng, với số tiền: 6,786 tỷ đồng (diện tích 1.991,7m²). Số hộ dân chưa kiểm kê: 18 hộ (thực tế 28 hộ) do khiếu nại. UBND thành phố đã đối thoại với các hộ dân và cho phép tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khó khăn, vướng mắc:

+ Qua buổi đối thoại, tiếp đại diện 28 hộ gia đình, cá nhân tại dự án của UBND thành phố. Các hộ dân vẫn không hợp tác trong công tác kiểm đếm.

+ Do các hộ dân sử dụng ranh phía sau đất của các hộ có sự thay đổi tịnh tiến đều về cuối hẻm 37, Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Việc xây dựng nhà, bắt đầu từ hộ ông Vũ Văn Tân xây dựng nhà trước, vào khoảng năm 2008 – 2009; Nhà ông Nguyễn Phi Hùng và bà Bùi Thị Phương Thu xây dựng khoảng năm 2010; Nhà ông Kha (37/4, Nơ Trang Long) xây dựng vào giữa năm 2015; Nhà ông Vũ Đình Cường xây dựng vào cuối năm 2015; Nhà ông Ngô Đăng Ngọc và bà Trần Thị Vân xây dựng vào tháng 06/2017 theo hiện trạng sử dụng của hộ ông Kha và hộ bà Bùi Thị Phương Thu đã xây dựng từ trước hộ ông Ngô Đăng Ngọc và bà Trần Thị Vân. Đây là lý do chủ quan của các hộ dân khi xây dựng nhà không tổ chức thuê đơn vị đo đạc xác định mốc giới theo giấy tại thực địa nên để xảy ra tình trạng bị tịnh tiến ranh dẫn đến phần diện tích 13,1m² của hộ gia đình ông Ngô Đăng Ngọc và bà Trần Thị Vân tại số 37/6 đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu nằm trong Dự án trường Mầm non Rạch Dừa với kích thước.

3.4. Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT:

- Tiến độ thực hiện: Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Chờ mặt bằng để tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công xây dựng.

- Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND thành phố phê duyệt kinh phí bồi thường cho 61/67 hộ. Tổng kinh phí bồi thường 80,79 tỷ đồng, trong đó đã có 33/48 hộ nhận tiền với số tiền 47,0 tỷ đồng.

4. Dự án chuẩn bị đầu tư: Có 09 dự án, kế hoạch vốn 1,181 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 0,690 tỷ đồng, tương đương với 58,40%; đến

ngày 31/01/2024 đạt 0,931 tỷ đồng, tương đương với 78,82% kế hoạch vốn năm 2023.

- Đến nay, có 02 dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư: Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất; Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B).

- Đối với 01 dự án Ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (12 tuyến đường): Ngày 21/4/2023, sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3598/UBND-VP ngày 31/3/2023 và thống nhất báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 1469/SKHĐT-TH ngày 09/5/2023 đề xuất tạm thời dừng thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án ngầm hóa lưới điện trên địa bàn tỉnh được bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Các dự án này sẽ được nghiên cứu tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư hệ thống hào, ống kỹ thuật sau khi UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất được với các doanh nghiệp điện lực, viễn thông, thông tin về kế hoạch đầu tư ngầm hóa đồng bộ hệ thống cáp điện lực, viễn thông, thông tin...

- Còn lại 06 dự án đang thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, rà soát nội dung, quy mô đầu tư... nên chưa kịp trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thường kỳ tháng 7/2023; kiến nghị chuyển thời điểm duyệt chủ trương đầu tư đến tháng 7/2024.

4.1. Xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu: Ngày 01/11/2023 UBND tỉnh đã tổ chức họp lần 2. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có Quyết định phê duyệt kết quả Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc.

4.2. Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu: UBND Thành phố đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu tại Tờ trình số 8678/TTr-UBND ngày 03/11/2023. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các bên để triển khai các bước tiếp theo

4.3. HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bến Đình: Đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/500 khu Đô thị Phước Thắng và thực hiện tách dự án ra khỏi dự án Khu đô thị Phước Thắng theo quy định.

4.4. Khu tái định cư Bàu Trũng TPVT:

- Tiến độ thực hiện:

+ Đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 (UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 10/04/2023).

+ Đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã hoàn thành công tác lập đề án quy hoạch chi tiết 1/500 và đang tổ chức rà soát thống nhất phương án tổng mặt bằng của công trình để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

4.5. Công viên Bàu sen thành phố Vũng Tàu: Dự án đã trình chủ trương đầu tư và đang thẩm định tại sở Kế hoạch và đầu tư theo tờ trình số 9720/TTr-UBND ngày 31/10/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quy hoạch 1/2000 và 1/500 điều chỉnh trước khi triển khai dự án

nên chưa thực hiện được. Ngày 16/5/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu. Hiện nay đang chờ Quy hoạch 1/2000 Nam Vũng Tàu để phê duyệt quy hoạch 1/500 công viên Bàu Sen.

4.6. HTKT Khu tái định cư tại khu Bắc Phước Thắng: Hiện nay, UBND Thành phố đã giao cho phòng Quản lý đô thị tổ chức thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, tiến hành lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Kế hoạch vốn Thành phố năm 2023:

Theo Quyết định số 13979/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 10/8/2023, UBND thành phố Vũng Tàu quyết định đầu tư 93 dự án, với kế hoạch vốn 800,113 tỷ đồng, trong đó vốn bố trí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) 494,735 tỷ đồng chiếm 61,83% còn lại 305,378 tỷ đồng là vốn xây lắp bằng 38,17% tổng kế hoạch vốn.

2.1. Số giải ngân kế hoạch vốn Thành phố năm 2023:

Ước giải ngân đến 31/12/2023 đạt 650,402 tỷ đồng, tương đương 81,29% với kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

Ước giải ngân đến 31/01/2024 đạt 800,113 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

(Đính kèm Biểu phụ lục số 02 chi tiết giải ngân của các dự án nguồn vốn ngân sách Thành phố)

2.2. Về tình hình triển khai thực hiện:

2.2.1. Dự án chuyển tiếp: 32 dự án, kế hoạch vốn 448,942 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 400,345 tỷ đồng, tương đương với 84,00%; đến ngày 31/01/2024 đạt 448,942 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

- Hiện nay đang tập trung thi công các công trình đã khởi công. Tuy nhiên có một số dự án chưa thu hồi toàn bộ mặt bằng như: Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương); Dự án Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh); Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Báo, phường Thắng Nhì; Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, Phường 4; Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì; Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4; Khu công viên ao cá phường 2; Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất; Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ Hoàng Hoa Thám đi Phan Văn Trị); Nâng cấp, cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất – Trương Công Định); Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa Thám).

- Một số dự án đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng: Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, thành phố Vũng Tàu; Mở rộng trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu; Cải tạo vỉa hè

đường Hoàng Hoa Thám; Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn xã Long Sơn; Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 10, 11, Thắng Nhất; Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Lê Quý Đôn), phường 1; Xây dựng nút giao thông Trương Công Định Trần Đồng Lê Lai; Cải tạo, nâng cấp hẻm số 19 đường Nơ Trang Long và hẻm 484 đường 30/4, phường Rạch Dừa; Mở rộng trường Tiểu học Thắng Tam...

2.2.2. Dự án bố trí BTGPMB: 07 dự án, kế hoạch vốn 68,208 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 62,000 tỷ đồng, tương đương với 99,90%; đến ngày 31/01/2024 đạt 68,208 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

- 01/07 dự án đang trình văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh thẩm tra bản đồ thu hồi đất: Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2.

- 01/07 dự án khác đang trình phê duyệt phương án thiết kế, dự toán công tác đo vẽ bản đồ thu hồi đất. Dự kiến trong Quý IV/2023 sẽ triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính để phục vụ thu hồi khu đất xây dựng công trình gồm: Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Quý Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến chung cư OSC Land), phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

- 05/07 dự án đã thực hiện xong công tác đo vẽ bản đồ thu hồi đất, đang thực hiện công tác bồi thường GPMB: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim, phường 4; Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4; Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh; Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương; Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

2.2.3. Dự án khởi công mới: 23 dự án, kế hoạch vốn 255,227 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 161,138 tỷ đồng, tương đương với 63,14%; đến ngày 31/01/2024 đạt 255,227 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

- Tính đến nay đã khởi công 20/23 dự án, trong đó:

+ Đang thi công 10 dự án: Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11; Lắp đặt hệ thống thoát nước đoạn cuối đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ số nhà 242 đến 299); Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8; Xây dựng công viên xã Long Sơn; Mở rộng trường THCS Trần Phú; Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản; Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), Phường 12; Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất; Di dời Tượng Đài Dầu khí.

+ Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 10 dự án: Cải tạo, nâng cấp hẻm 855 đường Bình Giã; Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Chí Linh; Mầm non Hoa Sen; Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Phượng điểm trường 1 (CS1) và điểm trường 2 (CS2) Tiểu học Thắng Nhất; Tiểu học Nguyễn Việt Xuân; Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; Tiểu học Long Sơn 2; Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Ánh Dương; Mẫu giáo Phường 8; Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hải Nam; Mầm non Sen Hồng; Mầm non Hoa Anh Đào; Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trần Phú, Tiểu học Bình Minh; THCS Thắng Nhất;

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Trương Công Định; THCS Nguyễn An Ninh; Cải tạo, sửa chữa trường THCS Ngô Sĩ Liên; Mầm non Hoa Mai cơ sở 1&2; Tiểu học Bùi Thị Xuân; Cải tạo, nâng cấp hẻm 105/37 Lê Lợi.

- 02 dự án chuẩn bị khởi công (dự kiến khởi công trong Quý IV/2023): Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, phường 11; Cống hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

- 01 dự án đề nghị chuyển sang khởi công mới năm 2024: Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

2.2.4. Dự án chuẩn bị đầu tư: 12 dự án, kế hoạch vốn 0,140 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 0,140 tỷ đồng, tương đương với 100%; đến ngày 31/01/2024 đạt 0,140 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023. Hiện nay các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công, trường hợp các dự án đã hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư và đủ điều kiện sẽ thực hiện bố trí vốn khởi công mới trong năm kế hoạch tiếp theo

2.2.5. Các đề án quy hoạch: 08 đề án, kế hoạch vốn 1,706 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 1,706 tỷ đồng, tương đương với 100%; đến ngày 31/01/2024 đạt 1,706 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

2.2.5.1. Có 05 đề án đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán là: Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu; Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, Khu vực cù lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu; Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu; Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình tại phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu;

2.2.5.2. Đề án Cắm mốc giới theo đề án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035: hiện nay đã hoàn thành công tác thẩm tra quyết toán.

2.2.5.3. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10, thành phố Vũng Tàu: Ngày 25/5/2023, UBND thành phố đã chủ trì tổ chức lại (lần 2) Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Sau khi tổng hợp đầy đủ ý kiến các Sở ngành, cộng đồng dân cư và các cơ quan liên quan, UBND Thành phố sẽ báo cáo UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo để có cơ sở tiếp tục thực hiện đối với đề án này.

2.2.5.4. Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu: UBND Thành phố đã trình Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảo Gò Găng tại Tờ trình số 5573/TTr-UBND ngày 23/6/2022. Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến tính chất quy hoạch sân bay Gò Găng, nên đề án đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Hiện nay, UBND Thành phố đang phối hợp Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn rà soát hoàn thiện phương án, chờ báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất trước khi phê duyệt. Dự kiến phê duyệt trong Quý IV/2023.

2.2.6. Dự án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 01 dự án là Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu, kế hoạch vốn 20,000 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 20 tỷ đồng, tương đương với 100%; đến ngày 31/01/2024 đạt 20 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Ngày 19/08/2023, UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 5052/QĐ-UBND. Hiện tại dự án đang thực hiện bước thiết kế chi tiết và dự toán và đang trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục thiết bị chuyên dùng. Ngày 08/11/2023, đã đăng báo mời thầu dự án, dự kiến khởi công ngày 28/11/2023.

- Nguyên nhân triển khai dự án chậm là do thủ tục đăng ký thiết bị chuyên dùng qua nhiều bước, nhiều cơ quan. Các địa điểm thực hiện đầu tư lắp đặt camera phức tạp (194 địa điểm trên toàn thành phố Vũng Tàu), do đi ngầm hóa nên việc khảo sát và thực hiện thiết kế gặp nhiều khó khăn.

2.2.7. Dự án bố trí thực hiện BTGPMB theo Nghị quyết 94/NQ-HĐND ngày 27/7/2022: 01 dự án, kế hoạch vốn 0 đồng. Ngày 19/08/2023, Hiện nay đang chờ Quy hoạch 1/2000 Nam Vũng Tàu để phê duyệt quy hoạch 1/500 công viên Bàu Sen.

2.2.8. Dự án bổ sung danh mục thanh quyết toán: 09 dự án với kế hoạch vốn là 5,866 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 5,073 tỷ đồng, tương đương với 86,48%; đến ngày 31/01/2024 đạt 5,866 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

2.2.9. Dự án bổ sung tiền thuê nhà: 01 dự án với kế hoạch vốn là 0,222 tỷ đồng. Ước giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 0 tỷ đồng, tương đương với 0%; đến ngày 31/01/2024 đạt 0,222 tỷ đồng, tương đương với 100% kế hoạch vốn năm 2023.

D. Đánh giá chung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

1. Về kết quả đạt được:

- Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, ngay từ đầu năm UBND Thành phố xây dựng kế hoạch 544/KH-UBND ngày 07/02/2023 về việc Triển khai thực hiện Khởi công mới các dự án công trình, giải ngân vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2023 để theo dõi, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; đồng thời trong năm, UBND Thành phố đã triển khai các văn bản, thông báo kết luận cuộc họp của UBND Tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc các Chủ Đầu tư tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đầu tư công năm 2023, hàng tháng tổ chức các cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Đã thực hiện điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công để thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công đã thực hiện theo hướng tập trung, bảo đảm các nguyên tắc trong bố trí vốn và các quy định của Luật Đầu tư công.

2. Một số tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh một số kết quả đạt được nêu trên, trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Hiện nay một số dự án đã triển khai thi công nhưng còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên công tác thi công bị gián đoạn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, như: Hạ tầng kỹ thuật Khu TTCN Phước Thắng; Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình Giã), Phường 10, TPVT (giai đoạn 2); Đường quy hoạch AIII; Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT; Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT. Mặc dù UBND phường và các đơn vị liên quan cùng các ban ngành đoàn thể phường, thành phố tổ chức vận động bàn giao mặt bằng nhưng các hộ dân bị thu hồi đất vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng. UBND phường nơi có dự án đã báo cáo, kiến nghị thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Thiếu quỹ đất tái định cư, đất ở để giao đất cho các hộ dân đủ điều kiện.

D. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh:

- UBND thành phố đề xuất điều chuyển vốn của dự án Bồi thường GPMB trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đang thiếu vốn Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình Giã), Phường 10, TPVT (giai đoạn 2); Đường quy hoạch AIII; Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT; Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT; Trường Mầm non Hàng Điều, phường 11, thành phố Vũng Tàu; Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu.

- Đơn đốc đơn vị kiểm toán độc lập, đẩy nhanh công tác lập hồ sơ, trình thẩm tra quyết toán dự án Trường tiểu học phường 11 TPVT (tiểu học Phước Sơn).

- Làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành đối với các dự án Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025; Đường Bình Giã (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu; Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT; HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10.

- Hiện nay, UBND thành phố đang điều tra, khảo sát giá đất, dự kiến đến tháng 12/2023 thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể của dự án các dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu; Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu; Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT... để làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo giải ngân 99,94% kế hoạch vốn.

- Đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công các dự án Đường quy hoạch AIII; Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11) TPVT; HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10;

Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu; XD nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu.

2. Nguồn vốn ngân sách Thành phố:

- Làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành đối với các dự án ở nhóm dự án chuyển tiếp.

- Điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt, đang thiếu vốn, đang thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư và các dự án mở mới.

- Hoàn thành thủ tục, khởi công các dự án trong nhóm khởi công mới trong khoảng thời gian còn lại của 2023.

- Bám sát tiến độ thực hiện các đề án quy hoạch phân khu gồm Đảo Gò Găng, Khu dân cư hiện hữu chính trang Phường 10 và đơn đốc các Sở, ngành chức năng rà soát các phương án sớm trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt để có cơ sở giải ngân và thanh, quyết toán khối lượng theo hợp đồng.

E. Phương hướng thực hiện kế hoạch đầu tư công đến cuối năm 2023.

1. Nguồn vốn ngân sách Tỉnh:

- Nhóm dự án hoàn thành: Hoàn thiện thủ tục trình Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, đơn đốc, đẩy nhanh công tác kiểm toán độc lập để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong năm 2023.

- Nhóm dự án chuyển tiếp: Tiếp tục đơn đốc nhà thầu tập trung nhân lực để thi công các công trình đã khởi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ hợp đồng đã ký kết, đặc biệt là dự án Đường Thống Nhất (nối dài), thành phố Vũng Tàu. Đối với các dự án có vướng mắc trong công tác BTGPMB còn tồn đọng: HTKT Khu tái định cư phường Thắng Nhất TPVT; Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, thành phố Vũng Tàu; Đường Ngô Quyền, Phường 10, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 2); và dự án trường học Trường Tiểu học Bến Nôm Phường 10 yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị chức năng, Trung tâm phát triển quỹ đất TPVT kịp thời báo cáo đề xuất giải pháp giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc.

- Nhóm dự án BTGPMB: Tiếp tục thực hiện các thủ tục nhằm hoàn thành công tác BTGPMB để đủ điều kiện đề nghị UBND Tỉnh xem xét, bố trí khởi công mới trong kế hoạch năm tiếp theo.

- Nhóm dự án chuẩn bị đầu tư: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công. Phân đấu hoàn thiện hồ sơ trình, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Xây dựng Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu; Khu tái định cư Bàu Trũng, TPVT; HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bến Đình; Công viên Bàu Sen, TPVT.

- Ngoài ra, để có cơ sở triển khai các dự án, yêu cầu phòng Quản lý đô thị khẩn trương hoàn thành các đề án quy hoạch, ưu tiên thực hiện các đề án nơi có dự án đang triển khai theo kế hoạch đầu tư công năm 2023.

2. Nguồn vốn ngân sách thành phố Vũng Tàu:

Đối với các dự án bố trí vốn khởi công mới trong kế hoạch năm 2023, đến nay chỉ khởi công được 20/23 dự án, các dự án còn lại (*Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, phường 11; Cống hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu*) sẽ hoàn thành các thủ tục, thực hiện khởi công và tổ chức thi công trong Quý IV/2023. Đồng thời, hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công đối với các dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo danh mục kế hoạch năm 2023.

Tập trung thực hiện hoàn thành dứt điểm công tác BTGPMB để có mặt bằng khởi công thi công các dự án.

G. Xây dựng kế hoạch năm 2024.

1. Nguồn vốn ngân sách Tỉnh:

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh, căn cứ tình hình giải ngân vốn ngân sách tỉnh năm 2022; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh; UBND thành phố Vũng Tàu dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 gồm 39 dự án với tổng kế hoạch vốn 1.179.918 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 09 dự án, với kế hoạch vốn là 73.500 triệu đồng;

- Dự án chuyển tiếp: 17 dự án, với kế hoạch vốn là 1.026.118 triệu đồng;

- Dự án khởi công mới: 03 dự án, với kế hoạch vốn là 76.000 triệu đồng;

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 10 dự án, với kế hoạch vốn là 4.300 triệu đồng.

(Chi tiết được thể hiện trong biểu phụ lục 03 đính kèm)

2. Nguồn vốn ngân sách Thành phố:

Về phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2024 cụ thể như sau:

Dự kiến bố trí vốn cho các dự án Thành phố quyết định đầu tư 86 dự án, với tổng số vốn: 739.397 triệu đồng. Trong đó:

a) Bố trí 30 dự án chuyển tiếp : 289.233 triệu đồng

b) Bố trí 15 dự án khởi công mới : 246.180 triệu đồng

c) Bố trí 04 dự án BTGPMB : 175.800 triệu đồng

d) Bố trí 04 dự án chuẩn bị đầu tư : 450 triệu đồng

đ) Bố trí 02 dự án, đề án quy hoạch : 1.050 triệu đồng

e) Bố trí 01 dự án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 19.000 triệu đồng

g) Bố trí 01 dự án thực hiện bồi thường GPMB theo nghị quyết 94/NQ-HĐND ngày 27/7/2022: : 5.000 triệu đồng

h) Bổ trí 03 dự án đã quyết toán, bổ trí vốn thực hiện BTGPMB phát sinh: 134 triệu đồng.

(Chi tiết được thể hiện trong biểu phụ lục 04 đính kèm)

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của UBND thành phố Vũng Tàu về tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBND tỉnh BR-VT;
- Các sở: KH&ĐT; Tài chính, Xây dựng;
- TTr. HĐND TPVT;
- Các Phó Chủ tịch UBND TPVT;
- Các Phòng: TC-KH, QLĐT, TN&MT, Nội vụ;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất;
- Các Ban QLDA ĐTXD 1; QLDA ĐTXD 2;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, TH.

Hoàng Vũ Thành