

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 30/11/2022  
VÀ ƯỚC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẾN 31/01/2023  
NGUỒN VỐN NĂM 2022: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Biểu phụ lục 02

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản								Ghi chú
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11/2022		Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết 31/01/2023		
						XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó							
									XL+CPK						BT GPMB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16
	<b>TỔNG CỘNG: 104 DỰ ÁN</b>		<b>3,578,917.526</b>	<b>878,047.879</b>	<b>751,990.000</b>	<b>292,248.975</b>	<b>459,741.025</b>	<b>380,598.137</b>	<b>275,218.277</b>	<b>105,379.859</b>	<b>50.61%</b>	<b>639,191.888</b>	<b>85.00%</b>	<b>751,990.000</b>	<b>100.00%</b>	
<b>A</b>	<b>DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP: 32 DỰ ÁN</b>		<b>1,258,409.746</b>	<b>760,131.160</b>	<b>257,969.132</b>	<b>148,370.350</b>	<b>109,598.782</b>	<b>165,310.938</b>	<b>91,287.998</b>	<b>74,022.940</b>	<b>64.08%</b>	<b>191,916.362</b>	<b>74.40%</b>	<b>257,969.132</b>	<b>100.00%</b>	
<b>I</b>	<b>LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 05 DỰ ÁN</b>		<b>99,257.060</b>	<b>56,013.050</b>	<b>35,872.251</b>	<b>35,872.251</b>	<b>0.000</b>	<b>22,448.197</b>	<b>22,448.197</b>	<b>0.000</b>	<b>62.58%</b>	<b>29,682.251</b>	<b>82.74%</b>	<b>35,872.251</b>	<b>100.00%</b>	
1	Xây dựng trường Mầm non phường 5	Ban QLDA ĐTXD 2	29,957.058	23,455.36	3,000.00	3,000.00		0.00			0.00%	3,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%	
2	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	4,989.514	2,697.69	1,682.25	1,682.25		1,682.25	1,682.25		100.00%	1,682.25	100.00%	1,682.25	100.00%	
3	Mở rộng Trường Tiểu học Hải Nam, phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	22,286.772	10,860.00	10,590.00	10,590.00		7,493.67	7,493.67		70.76%	8,000.00	75.54%	10,590.00	100.00%	
4	Mở rộng trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	20,615.658	9,000.00	10,500.00	10,500.00		5,441.06	5,441.06		51.82%	9,000.00	85.71%	10,500.00	100.00%	
5	Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Việt Xuân, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	21,408.058	10,000.00	10,100.00	10,100.00		7,831.21	7,831.21		77.54%	8,000.00	79.21%	10,100.00	100.00%	
<b>II</b>	<b>LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 04 DỰ ÁN</b>		<b>63,705.003</b>	<b>47,848.200</b>	<b>15,262.103</b>	<b>13,262.103</b>	<b>2,000.000</b>	<b>8,194.254</b>	<b>8,194.254</b>	<b>0.000</b>	<b>53.69%</b>	<b>10,725.412</b>	<b>70.27%</b>	<b>15,262.103</b>	<b>100.00%</b>	
1	Trụ sở khu phố 11 phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1,833.010	1,496.00	296.14	296.14		296.14	296.14		100.00%	296.14	100.00%	296.14	100.00%	
2	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	35,495.374	34,152.20	4,395.97	2,395.97	2,000.00	2,929.28	2,929.28		66.64%	3,929.28	89.38%	4,395.97	100.00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú		
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11//2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023				
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó	
																XL+CPK	BT GPMB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16	
3	Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	4,586.219	2.200.00	2.570.00	2.570.00		1.724.48	1.724.48		67.10%	2.500.00	97.28%	2.570.00	100.00%		
4	Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	21.790.400	10.000.00	8.000.00	8.000.00		3.244.36	3.244.36		40.55%	4.000.00	50.00%	8.000.00	100.00%		
<b>III</b>	<b>LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 23 DỰ ÁN</b>		<b>1,095,447.683</b>	<b>656,269.910</b>	<b>206,834.778</b>	<b>99,235.996</b>	<b>107,598.782</b>	<b>134,668.487</b>	<b>60,645.547</b>	<b>74,022.940</b>	<b>65.11%</b>	<b>151,508.699</b>	<b>73.25%</b>	<b>206,834.778</b>	<b>100.00%</b>		
1	Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)	Ban QLDA ĐTXD 1	63,185.188	40,749.47	9,800.00	1,800.00	8,000.00	7,404.31	7,404.31		75.55%	7,800.00	79.59%	9,800.00	100.00%		
2	Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phước cơ phường 12	Ban QLDA ĐTXD 1	1,580.630	260.00	100.00	100.00	0.00	0.00			0.00%	0.00	0.00%	100.00	100.00%		
3	HTKT công trình công cộng và tái định cư P.12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	34,205.760	26,264.52	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00			0.00%	1,500.00	88.24%	1,700.00	100.00%		
4	NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCD)	Ban QLDA ĐTXD 1	41,673.640	33,059.39	6,850.00	2,100.00	4,750.00	5,159.92	409.92	4,750.00	75.33%	6,409.92	93.58%	6,850.00	100.00%		
5	Đường vào trường TH P12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	38,225.356	16,093.99	1,922.00	1,922.00		897.09	897.09		46.67%	1,500.00	78.04%	1,922.00	100.00%		
6	Đường vào chung cư tái định cư phường Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	14,737.540	3,173.61	3,000.00	3,000.00		2,331.76	2,331.76		77.73%	2,900.00	96.67%	3,000.00	100.00%		
7	Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí trên giải phân cách đường 2/9 (đoạn từ nút giao thông đường 3/2 đến đường Lưu Chí Hiếu)	Ban QLDA ĐTXD 1	15,105.260	12,050.00	2,500.00	2,500.00		2,487.40	2,487.40		99.50%	2,000.00	80.00%	2,500.00	100.00%		
8	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	39,211.690	35,331.69	2,000.00	1,500.00	500.00	122.40	122.40		6.12%	2,000.00	100.00%	2,000.00	100.00%		
9	Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT giai đoạn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	6,366.740	5,237.78	450.00	400.00	50.00	202.98	202.98		45.11%	400.00	88.89%	450.00	100.00%		
10	Mở rộng hèm số 90 đường Hoàng Văn Thụ nối thông ra đường Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	52,155.124	44,258.71	20,170.00	3,670.00	16,500.00	17,640.71	17,640.71		87.46%	19,500.00	96.68%	20,170.00	100.00%		

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú							
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023									
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó		Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số
																XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16						
11	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)	Ban QLDA ĐTXD 2	36,566.597	34,421.51	3,000.00	1,000.00	2,000.00	1,193.79		1,193.79	39.79%	2,500.00	83.33%	3,000.00	100.00%							
12	Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu	Ban QLDA ĐTXD 2	81,024.373	58,049.00	7,730.00	4,730.00	3,000.00	4,594.57	1,594.57	3,000.00	59.44%	6,000.00	77.62%	7,730.00	100.00%							
13	Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)	Ban QLDA ĐTXD 2	20,521.811	4,215.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00	692.93		692.93	11.55%	5,000.00	83.33%	6,000.00	100.00%							
14	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Báo, phường Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	91,743.073	47,310.00	17,000.00	2,000.00	15,000.00	16,893.58		16,893.58	99.37%	15,000.00	88.24%	17,000.00	100.00%							
15	Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần Phú, phường Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	22,000.000	9,210.47	4,100.00	4,100.00		150.00	150.00		3.66%	4,000.00	97.56%	4,100.00	100.00%							
16	Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đình Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	178,734.091	91,093.53	33,798.78	4,500.00	29,298.78	28,380.86	235.31	28,145.55	83.97%	32,298.78	95.56%	33,798.78	100.00%							
17	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	115,363.800	64,304.24	25,500.00	2,000.00	23,500.00	19,352.30	5.22	19,347.08	75.89%	12,500.00	49.02%	25,500.00	100.00%							
18	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	3,510.311	1,370.00	680.00	680.00		372.00	372.00		54.71%	600.00	88.24%	680.00	100.00%							
19	Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban QLDA ĐTXD 2	92,903.448	46,182.00	34,939.00	34,939.00		12,004.91	12,004.91		34.36%	12,000.00	34.35%	34,939.00	100.00%							
20	Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám	Ban QLDA ĐTXD 2	49,929.060	31,000.00	14,950.00	14,950.00		8,411.00	8,411.00		56.26%	10,000.00	66.89%	14,950.00	100.00%							
21	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội Châu	Ban QLDA ĐTXD 2	21,198.203	160.00	0.00			0.00			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú		
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11//2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023				
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó	
																XL+CPK	BT GPMB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16	
22	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 8, 9	Ban QLDA ĐTXD 2	3,918.539	1,875.00	645.00	645.00		302.73	302.73		46.93%	600.00	93.02%	645.00	100.00%		
23	Xây dựng tuyến kênh Đồng Sát 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	71,587.449	50,600.00	10,000.00	10,000.00		6,073.24	6,073.24		60.73%	7,000.00	70.00%	10,000.00	100.00%		
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN KHÔI CÔNG MỚI: 35 DỰ ÁN</b>		<b>767,674.283</b>	<b>98,469.180</b>	<b>321,039.000</b>	<b>122,939.000</b>	<b>198,100.000</b>	<b>203,591.785</b>	<b>176,242.832</b>	<b>27,348.953</b>	<b>63.42%</b>	<b>302,009.536</b>	<b>94.07%</b>	<b>321,039.000</b>	<b>100.00%</b>		
<b>I</b>	<b>LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 13 DỰ ÁN</b>		<b>120,252.503</b>	<b>0.000</b>	<b>61,934.000</b>	<b>61,934.000</b>	<b>0.000</b>	<b>53,427.692</b>	<b>53,427.692</b>	<b>0.000</b>	<b>86.27%</b>	<b>56,055.239</b>	<b>90.51%</b>	<b>61,934.000</b>	<b>100.00%</b>		
1	Xây dựng trường Mầm non khu tái định cư phường Thăng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	28,602.884		8,978.00	8,978.00		7,757.24	7,757.24		86.40%	8,900.00	99.13%	8,978.00	100.00%		
2	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Thái Học	Ban QLDA ĐTXD 2	6,882.408		6,000.00	6,000.00		4,889.92	4,889.92		81.50%	6,000.00	100.00%	6,000.00	100.00%		
3	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế các phường 2, Nguyễn An Ninh, 9, 10, 12 và xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	2,169.840		1,750.00	1,750.00		1,366.25	1,366.25		78.07%	1,500.00	85.71%	1,750.00	100.00%		
4	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hạ Long	Ban QLDA ĐTXD 2	2,415.839		2,200.00	2,200.00		2,133.15	2,133.15		96.96%	2,000.00	90.91%	2,200.00	100.00%		
5	Mở rộng trường Tiểu học Quang Trung, phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	14,910.400		8,000.00	8,000.00		7,105.79	7,105.79		88.82%	7,000.00	87.50%	8,000.00	100.00%		
6	Mở rộng trường Tiểu học Thăng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	20,373.400		11,000.00	11,000.00		8,223.77	8,223.77		74.76%	10,000.00	90.91%	11,000.00	100.00%		
7	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Bạch Đằng, THCS Phước Thắng, Mầm non 30/4, Mầm non Hòa Mĩ	Ban QLDA ĐTXD 2	5,698.544		4,314.00	4,314.00		4,313.88	4,313.88		100.00%	4,313.88	100.00%	4,314.00	100.00%		
8	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Duy Tân, Mầm non Sen Hồng	Ban QLDA ĐTXD 2	5,246.069		4,280.00	4,280.00		4,241.36	4,241.36		99.10%	4,241.36	99.10%	4,280.00	100.00%		

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú		
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11//2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023				
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó	
																XL+CPK	BT GPMB
6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16						
9	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm Non Thủy Vân; TH Lý Tự Trọng	Ban QLDA ĐTXD 2	1,944.240		1,610.00	1,610.00	1,111.69	1,111.69		69.05%	1,500.00	93.17%	1,610.00	100.00%			
10	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Vũng Tàu; Mầm non Phường 3	Ban QLDA ĐTXD 2	4,065.325		2,750.00	2,750.00	2,294.64	2,294.64		83.44%	2,700.00	98.18%	2,750.00	100.00%			
11	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hương Sen; TH Hòa Bình; THCS Nguyễn Thái Bình	Ban QLDA ĐTXD 2	4,000.000		2,502.00	2,502.00	1,869.81	1,869.81		74.73%	2,400.00	95.92%	2,502.00	100.00%			
12	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Sao Việt, trường Tiểu học Đoàn Kết	Ban QLDA ĐTXD 2	3,510.154	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		100.00%	2,500.00	98.04%	2,550.00	100.00%			
13	Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	20,433.400		6,000.00	6,000.00	5,570.20	5,570.20		92.84%	3,000.00	50.00%	6,000.00	100.00%			
<b>II</b>	<b>LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 02 DỰ ÁN</b>		<b>41,004.346</b>	<b>22,296.230</b>	<b>3,600.000</b>	<b>1,850.000</b>	<b>1,750.000</b>	<b>2,465.888</b>	<b>2,465.888</b>	<b>0.000</b>	<b>68.50%</b>	<b>3,600.000</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,600.000</b>	<b>100.00%</b>		
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	39,507.346	22,296.23	1,800.00	50.00	1,750.00	797.59	797.59		44.31%	1,800.00	100.00%	1,800.00	100.00%		
2	Cải tạo, nâng cấp trụ sở trên địa bàn phường 7, 10, Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 2	1,497.000		1,800.00	1,800.00	1,668.30	1,668.30		92.68%	1,800.00	100.00%	1,800.00	100.00%			
<b>III</b>	<b>LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 20 DỰ ÁN</b>		<b>606,417.434</b>	<b>76,172.950</b>	<b>255,505.000</b>	<b>59,155.000</b>	<b>196,350.000</b>	<b>147,698.205</b>	<b>120,349.252</b>	<b>27,348.953</b>	<b>57.81%</b>	<b>242,354.297</b>	<b>94.85%</b>	<b>255,505.000</b>	<b>100.00%</b>		
1	Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thủy Vân (doan từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa thám )	Ban QLDA ĐTXD 1	85,964.340	54,716.78	23,400.00	4,000.00	19,400.00	12,272.44	12,272.44		52.45%	23,000.00	98.29%	23,400.00	100.00%		
2	Cổng hóa tuyến mương hiện hữu ( đoạn từ ranh Khu đô thị Chí Linh đến đường Biệt chính) phường 10, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	24,235.000	62.99	8,000.00	5,000.00	3,000.00	152.03	152.03		1.90%	8,000.00	100.00%	8,000.00	100.00%		
3	Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10	Ban QLDA ĐTXD 1	59,385.928	20,150.00	36,500.00	6,500.00	30,000.00	27,348.95	27,348.95		74.93%	36,000.00	98.63%	36,500.00	100.00%		
4	Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (doan qua trường THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	39,093.114	341.12	13,000.00	2,500.00	10,500.00	0.00			0.00%	14,000.00	107.69%	13,000.00	100.00%		

STT	Dan h mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú							
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11//2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023									
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó		Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số
																XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16						
5	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 19 đường Nơ Trang Long và hẻm 484 đường 30/4, phường Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 1	6.805.690		4.200.00	4.200.00		4.188.03	4.188.03			99.71%	4.200.00	100.00%	4.200.00	100.00%						
6	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	7.678.083	61.51	11.015.00	515.00	10.500.00	10.460.87	10.460.87			94.97%	10.355.98	94.02%	11.015.00	100.00%						
7	Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	58.721.370		7.500.00	7.500.00		680.30	680.30			9.07%	7.500.00	100.00%	7.500.00	100.00%						
8	Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.745.193	0.00	1.000.00	50.00	950.00	0.00				0.00%	950.00	95.00%	1.000.00	100.00%						
9	Cải tạo các tuyến đường khu đôi Ngọc Tước, phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	15.718.200		0.00			0.00				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%						
10	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1, 2, 3	Ban QLDA ĐTXD 2	1.881.500		1.800.00	1.800.00		535.83	535.83			29.77%	1.500.00	83.33%	1.800.00	100.00%						
11	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 3, 4, Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	1.366.300		1.000.00	1.000.00		254.44	254.44			25.44%	1.000.00	100.00%	1.000.00	100.00%						
12	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 4, 5, 7	Ban QLDA ĐTXD 2	1.725.700		2.450.00	2.450.00		758.06	758.06			30.94%	2.400.00	97.96%	2.450.00	100.00%						
13	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	1.435.200		1.050.00	1.050.00		331.13	331.13			31.54%	1.000.00	95.24%	1.050.00	100.00%						
14	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 10, 11, Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	3.376.244		2.000.00	2.000.00		668.31	668.31			33.42%	668.31	33.42%	2.000.00	100.00%						
15	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	1.533.000		550.00	550.00		439.22	439.22			79.86%	0.00	0.00%	550.00	100.00%						
16	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thắng Nhì đến Cầu Quan)	Ban QLDA ĐTXD 2	71.546.189	539.41	4.000.00	2.000.00	2.000.00	1.387.82	1.387.82			34.70%	4.000.00	100.00%	4.000.00	100.00%						

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản								Ghi chú	
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11//2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023				
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số	Trong đó		
															XL+CPK		BT GPMB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16	
17	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	221.175.183	301.14	135.000.00	15.000.00	120.000.00	86.884.52	86.884.52		64.36%	125.000.00	92.59%	135.000.00	100.00%		
18	Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thông (đoạn từ đường Tô Hữu đến Nguyễn Phi Khanh), phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.648.300		1.550.00	1.550.00		809.97	809.97		52.26%	1.500.00	96.77%	1.550.00	100.00%		
19	Chống ngập úng tại đường Tô Hữu, phường 9	Ban QLDA ĐTXD 2	451.600		390.00	390.00		298.04	298.04		76.42%	390.00	100.00%	390.00	100.00%		
20	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Lê Quý Đôn), phường 1	Ban QLDA ĐTXD 2	931.300		1.100.00	1.100.00		228.24	228.24		20.75%	890.00	80.91%	1.100.00	100.00%		
<b>C</b>	<b>DỰ ÁN BỔ TRÍ BTGPMB: 06 DỰ ÁN</b>		<b>466.520.784</b>	<b>411.440</b>	<b>148.774.973</b>	<b>750.000</b>	<b>148.024.973</b>	<b>144.276</b>	<b>144.276</b>	<b>0.000</b>	<b>0.10%</b>	<b>127.882.485</b>	<b>85.96%</b>	<b>148.774.973</b>	<b>100.00%</b>		
1	Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	19.558.352	260.00	4.200.00	200.00	4.000.00	0.00			0.00%	4.200.00	100.00%	4.200.00	100.00%		
2	Cổng hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	43.509.790	20.00	23.842.49	200.00	23.642.49	0.00			0.00%	10.950.00	45.93%	23.842.49	100.00%		
3	Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	183.441.000	0.00	74.432.49	50.00	74.382.49	0.00			0.00%	74.432.49	100.00%	74.432.49	100.00%		
4	Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Đình, phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	161.795.284	35.10	10.200.00	200.00	10.000.00	105.50	105.50		1.03%	10.200.00	100.00%	10.200.00	100.00%		
5	Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), phường 12	Ban QLDA ĐTXD 2	29.067.032	8.02	15.050.00	50.00	15.000.00	24.05	24.05		0.16%	8.050.00	53.49%	15.050.00	100.00%		
6	Xây dựng công viên xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	29.149.326	88.32	21.050.00	50.00	21.000.00	14.72	14.72		0.07%	20.050.00	95.25%	21.050.00	100.00%		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú							
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023									
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó		Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số
																XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16						
<b>D</b>	<b>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 13 DỰ ÁN</b>		<b>957,044.245</b>	<b>597.430</b>	<b>1,128.000</b>	<b>1,128.000</b>	<b>0.000</b>	<b>354.980</b>	<b>354.980</b>	<b>0.000</b>	<b>31.47%</b>	<b>354.980</b>	<b>31.47%</b>	<b>1,128.000</b>	<b>100.00%</b>							
<b>I</b>	<b>LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 03 DỰ ÁN</b>		<b>33,294.398</b>	<b>557.430</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.000</b>	<b>100.00%</b>							
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng P.10	Ban QLDA ĐTXD 1	30,515.398	500.00	50.00	50.00		0.00			0.00%	0.00	0.00%	50.00	100.00%							
2	Trụ sở khu phố 12 phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	1,479.000	57.43	50.00	50.00		0.00			0.00%	0.00	0.00%	50.00	100.00%							
3	Cải tạo, nâng cấp trụ sở trên địa bàn phường 3, Thăng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	1,300.000		0.00	0.00		0.00			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
<b>II</b>	<b>LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 10 DỰ ÁN</b>		<b>923,749.847</b>	<b>40.000</b>	<b>1,028.000</b>	<b>1,028.000</b>	<b>0.000</b>	<b>354.980</b>	<b>354.980</b>	<b>0.000</b>	<b>34.53%</b>	<b>354.980</b>	<b>34.53%</b>	<b>1,028.000</b>	<b>100.00%</b>							
1	Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngự Phú và đường Ông Ích Khiêm	Ban QLDA ĐTXD 1	7,732.270	20.00	50.00	50.00		0.00			0.00%	0.00	0.00%	50.00	100.00%							
2	Nạo vét, cải tạo hồ Bầu sen, phường Thăng Tam, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	22,281.961	20.00	50.00	50.00		0.00			0.00%	0.00	0.00%	50.00	100.00%							
3	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kè Bến Đình dọc đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hồ Biều Chánh đến đoạn kè vuông góc với đường Tôn Đức Thắng), phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	42,889.000		128.00	128.00		127.56	127.56		99.66%	127.56	99.66%	128.00	100.00%							
4	Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	14,297.508		200.00	200.00		199.55	199.55		99.77%	199.55	99.77%	200.00	100.00%							
5	Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Quý Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến chung cư OSC Land), phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	15,000.000		200.00	200.00		0.00			0.00%	0.00	0.00%	200.00	100.00%							
6	Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	232,093.094		0.00	0.00		0.00			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%							



STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú							
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023									
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó		Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số
																XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16						
7	Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	200.690.000		200.00	200.00		20.07	20.07			10.03%	20.07	10.03%	200.00	100.00%						
8	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	134.591.300		50.00	50.00		7.80	7.80			15.60%	7.80	15.60%	50.00	100.00%						
9	Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 3	Ban QLDA ĐTXD 2	242.835.200		50.00	50.00		0.00				0.00%	0.00	0.00%	50.00	100.00%						
10	Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	11.339.514		100.00	100.00		0.00				0.00%	0.00	0.00%	100.00	100.00%						
<b>E</b>	<b>CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 9 DỰ ÁN</b>		<b>21.730.111</b>	<b>9.788.669</b>	<b>14.465.000</b>	<b>14.465.000</b>	<b>0.000</b>	<b>2.613.560</b>	<b>2.613.560</b>	<b>0.000</b>		<b>18.07%</b>	<b>12.500.000</b>	<b>86.42%</b>	<b>14.465.000</b>	<b>100.00%</b>						
1	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trưng, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	1.247.924	687.29	877.00	877.00		5.46	5.46			0.62%	800.00	91.22%	877.00	100.00%						
2	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	5.196.438	3.548.50	2.531.00	2.531.00		1.477.00	1.477.00			58.36%	2.000.00	79.02%	2.531.00	100.00%						
3	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	2.758.518	1.094.08	2.007.00	2.007.00		0.00				0.00%	2.000.00	99.65%	2.007.00	100.00%						
4	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình tại phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	1.195.024	1.044.90	777.00	777.00		315.00	315.00			40.54%	700.00	90.09%	777.00	100.00%						
5	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	1.176.794	473.69	1.113.00	1.113.00		2.05	2.05			0.18%	1.000.00	89.85%	1.113.00	100.00%						
6	Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, Khu vực cù lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	336.856	208.42	125.00	125.00		0.00				0.00%	0.00	0.00%	125.00	100.00%						
7	Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035	Phòng QLDT	6.018.584	110.00	5.900.00	5.900.00		800.00	800.00			13.56%	5.000.00	84.75%	5.900.00	100.00%						

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú							
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2023									
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó		Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số
																XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16						
8	Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLDT	161.287	121.80	35.00	35.00		0.00			0.00%	0.00	0.00%	35.00	100.00%							
9	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phòng TNMT	3.638.686	2.500.00	1.100.00	1.100.00		14.05	14.05		1.28%	1.000.00	90.91%	1.100.00	100.00%							
<b>F</b>	<b>DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP: 04 DỰ ÁN</b>		<b>13,001.317</b>	<b>8,650.000</b>	<b>4,528.530</b>	<b>4,528.530</b>	<b>-</b>	<b>4,528.525</b>	<b>4,528.525</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,528.525</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,528.530</b>	<b>100.00%</b>							
1	Sửa chữa Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19	Ban QLDA ĐTXD 2	7.588.200	6.800.00	1.353.83	1.353.83		1.353.82	1.353.82		100.00%	1.353.82	100.00%	1.353.83	100.00%							
2	Sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19	Ban QLDA ĐTXD 2	2.131.500	1.850.00	315.00	315.00		315.00	315.00		100.00%	315.00	100.00%	315.00	100.00%							
3	Sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cần thiết tại Trường Tiểu học Long Sơn 2 làm cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19	Ban QLDA ĐTXD 2	1.165.779		999.32	999.32		999.32	999.32		100.00%	999.32	100.00%	999.32	100.00%							
4	Sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cần thiết tại Trường THCS Bạch Đằng làm bệnh viện dã chiến thu dung điều trị F0	Ban QLDA ĐTXD 2	2.115.838		1.860.39	1.860.39		1.860.39	1.860.39		100.00%	1.860.39	100.00%	1.860.39	100.00%							
<b>G</b>	<b>DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ SUNG DANH MỤC THANH QUYẾT TOÁN: 05 DỰ ÁN</b>		<b>94,537.040</b>	<b>0.000</b>	<b>4,085.365</b>	<b>68.095</b>	<b>4,017.270</b>	<b>4,054.073</b>	<b>46.106</b>	<b>4,007.966</b>	<b>99.23%</b>	<b>4,054.073</b>	<b>99.23%</b>	<b>4,085.365</b>	<b>100.00%</b>							
1	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường vào Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Tỉnh (hẻm 144 đường Phước Thắng, phường 12)	Ban QLDA ĐTXD 1	875.44		46.11	46.11	0.00	46.11	46.11		99.99%	46.11	99.99%	46.11	100.00%							
2	Xây dựng nút giao thông Trường Công Định Trần Đồng Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	71.620.74		1.530.00		1.530.00	1.520.96		1.520.96	99.41%	1.520.96	99.41%	1.530.00	100.00%							
3	Kết nối đường vào trụ sở UBND P.10 với dự án khu đô thị Chí Linh	Ban QLDA ĐTXD 1	21,413.00		2,486.00		2,486.00	2,485.74	0.00	2,485.74	99.99%	2,485.74	99.99%	2,486.00	100.00%							

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế số vốn đã bố trí/giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản							Ghi chú							
					Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 30/11/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 30/11/2022	Số vốn thuộc kế hoạch ước giải ngân đến hết 31/12/2022	Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 31/12/2022	Tổng số vốn kế hoạch vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết 31/01/2023									
						XL+CPK	BT GPMB							Tổng số		Trong đó		Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số
																XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	10=9/6	12	13=12/6	14	15=14/6	16						
4	Trường Mầm non Măng non phường 1 Thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	313.93		1.27		1.27	1.27		1.27	100.00%	1.27	100.00%	1.27	100.00%							
5	Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Đoàn Kết	Trường tiểu học Đoàn Kết	313.93		21.99	21.99		0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	21.99	100.00%							