

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 04/12/2023
VÀ ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN 31/01/2024
NGUỒN VỐN NĂM 2023: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Biểu phụ lục 02

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2023			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản										Ghi chú
			Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2023 đã giải ngân đến 04/12/2023		Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 04/12/2023		Số vốn ước giải ngân đến hết 31/12/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/12/2023	Số vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2024	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2024			
				XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó		Tổng số					Trong đó		
							XL+CPK	BT GPMB						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG: 94 DỰ ÁN		800.113,000	261.496,039	538.616,961	595.733,942	155.068,726	440.665,216	74,46%	59,30%	81,81%	743.133,318	92,88%	798.843,754	99,84%	
A	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP: 32 DỰ ÁN		447.042,390	121.729,420	325.312,970	390.621,140	64.549,674	326.071,466	87,38%	53,03%	100,23%	430.179,480	96,23%	445.917,252	99,75%	
I	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 04 DỰ ÁN		33.406,102	33.406,102	0,000	30.923,564	30.923,564	0,000	92,57%	92,57%	0,00%	31.493,541	94,27%	33.406,102	100,00%	
1	Xây dựng trường Mầm non khu tái định cư phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	12.993,55	12.993,55		12.993,54	12.993,54		100,00%	100,00%	0,00%	12.993,54	100,00%	12.993,55	100,00%	
2	Mở rộng trường Tiểu học Quang Trung, phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	3.650,00	3.650,00		2.510,84	2.510,84		68,79%	68,79%	0,00%	3.000,00	82,19%	3.650,00	100,00%	
3	Mở rộng trường Tiểu học Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	5.762,55	5.762,55		5.762,55	5.762,55		100,00%	100,00%	0,00%	5.500,00	95,44%	5.762,55	100,00%	
4	Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1	Ban QLDA ĐTXD 2	11.000,00	11.000,00		9.656,63	9.656,63		87,79%	87,79%	0,00%	10.000,00	90,91%	11.000,00	100,00%	
II	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 03 DỰ ÁN		12.081,130	11.950,130	131,000	4.720,098	4.720,098	0,000	39,07%	39,50%	0,00%	10.003,935	82,81%	12.081,130	100,00%	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	6.627,19	6.596,19	31,00	30,45	30,45		0,46%	0,46%	0,00%	5.000,00	75,45%	6.627,19	100,00%	
2	Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	800,00	700,00	100,00	35,71	35,71		4,46%	5,10%	0,00%	350,00	43,75%	800,00	100,00%	
3	Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	4.653,94	4.653,936		4.653,94	4.653,94		100,00%	100,00%	0,00%	4.653,94	100,00%	4.653,94	100,00%	
III	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 25 DỰ ÁN		401.555,158	76.373,188	325.181,970	354.977,479	28.906,013	326.071,466	88,40%	37,85%	100,27%	388.682,004	96,79%	400.430,020	99,72%	
1	Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)	Ban QLDA ĐTXD 1	8.372,00	2.000,00	6.372,00	7.807,87		7.807,87	93,26%	0,00%	122,53%	7.807,87	93,26%	8.372,00	100,00%	
2	Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phường 12	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3	NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCD)	Ban QLDA ĐTXD 1	1.175,00	26,00	1.149,00	436,63		436,63	37,16%	0,00%	38,00%	600,00	51,06%	1.175,00	100,00%	
4	Đường vào trường TH P12 TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5	Đường vào chung cư tái định cư phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2023			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản										Ghi chú
			Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2023 đã giải ngân đến 04/12/2023			Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 04/12/2023			Số vốn ước giải ngân đến hết 31/12/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/12/2023	Số vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2024	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2024	
				XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
							XL+CPK	BT GPMB		XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15	16	17
6	Xây dựng nút giao thông Trương Công Định Trần Đồng Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	839,00	150,00	689,00	726,68	100,00	626,68	86,61%	66,67%	90,95%	700,00	83,43%	839,00	100,00%	
7	Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa thám)	Ban QLDA ĐTXD 1	25.949,41	4.396,42	21.552,99	25.027,96		25.027,96	96,45%	0,00%	116,12%	25.027,96	96,45%	25.949,41	100,00%	
8	Công hoa tuyến mương hiện hữu (đoạn từ ranh Khu đô thị Chí Linh đến đường Biệt chính) phường 10, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	7.700,00	7.700,00	0,00	4.208,02	4.208,02		54,65%	54,65%	0,00%	7.000,00	90,91%	7.700,00	100,00%	
9	Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 10	Ban QLDA ĐTXD 1	11.867,04	11.867,04		2.157,37	2.157,37		18,18%	18,18%	0,00%	10.000,00	84,27%	11.867,04	100,00%	
10	Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	5.565,00	5.323,70	241,30	4.632,81	4.632,81		83,25%	87,02%	0,00%	5.400,00	97,04%	5.565,00	100,00%	
11	Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	23.000,00	21.000,00	2.000,00	3.939,96	3.939,96		17,13%	18,76%	0,00%	20.000,00	86,96%	23.000,00	100,00%	
12	Cải tạo, nâng cấp hẻm số 19 đường Nơ Trang Long và hẻm 484 đường 30/4, phường Rạch Dừa	Ban QLDA ĐTXD 1	793,00	793,00	0,00	792,49	792,49		99,94%	99,94%	0,00%	792,49	99,94%	792,49	99,94%	
13	Cải tạo mặt đường Vía hè Đường Lê Văn Lộc thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	5.800,00	0,00	5.800,00	5.799,32	5.799,32		99,99%	0,00%	0,00%	5.799,32	99,99%	5.799,32	99,99%	
14	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)	Ban QLDA ĐTXD 2	400,00	400,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	
15	Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)	Ban QLDA ĐTXD 2	4.716,30	1.000,00	3.716,30	4.476,26	1.000,00	3.476,26	94,91%	100,00%	93,54%	4.500,00	95,41%	4.716,30	100,00%	
16	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	3.100,00	1.000,00	2.100,00	1.588,07		1.588,07	51,23%	0,00%	75,62%	2.900,00	93,55%	3.100,00	100,00%	
17	Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần Phú, phường Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	3.000,00	3.000,00		1.249,01	1.249,01		41,63%	41,63%	0,00%	2.500,00	83,33%	3.000,00	100,00%	
18	Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	9.755,30	2.265,00	7.490,30	9.755,21	2.265,00	7.490,21	100,00%	100,00%	100,00%	9.755,21	100,00%	9.755,30	100,00%	
19	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	7.000,00	1.000,00	6.000,00	6.338,63	1.000,00	5.338,63	90,55%	100,00%	88,98%	6.500,00	92,86%	7.000,00	100,00%	
20	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	250,00	250,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	250,00	100,00%	
21	Cải tạo nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	21,00	21,00		20,98	20,98		99,89%	99,89%	0,00%	20,98	99,89%	20,98	99,89%	
22	Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	72,08	40,00	32,08	32,08	32,08		44,51%	80,20%	0,00%	72,08	100,00%	72,08	100,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2023			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản										Ghi chú
			Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2023 đã giải ngân đến 04/12/2023			Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 04/12/2023			Số vốn ước giải ngân đến hết 31/12/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/12/2023	Số vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2024	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2024	
				XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
							XL+CPK	BT GPMB		XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15	16	17
23	Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thăng Nhì đến Cầu Quan)	Ban QLDA ĐTXD 2	2.360,00	1.631,00	729,00	2.355,95	1.626,95	729,00	99,83%	99,75%	100,00%	2.355,95	99,83%	2.355,95	99,83%	
24	Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	274.610,03	7.300,03	267.310,00	273.550,16		273.550,16	99,61%	0,00%	102,33%	273.550,16	99,61%	273.550,16	99,61%	
25	Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban QLDA ĐTXD 2	5.150,00	5.150,00		82,03	82,03		1,59%	1,59%	0,00%	3.000,00	58,25%	5.150,00	100,00%	
B	DỰ ÁN BỔ TRÍ BTGPMB: 07 DỰ ÁN		71.408,160	1.813,360	69.594,800	779,944	524,944	255,000	1,09%	28,95%	0,37%	59.885,860	83,86%	71.406,660	100,00%	
1	Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Quý Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến chung cư OSC Land), phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	11.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	10.000,00	90,91%	11.000,00	100,00%	
2	Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	260,00	260,00		258,50	258,50		99,42%	99,42%	0,00%	258,50	99,42%	258,50	99,42%	
3	Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4	Ban QLDA ĐTXD 2	24.275,80	100,00	24.175,80	68,08	68,08		0,28%	68,08%	0,00%	19.000,00	78,27%	24.275,80	100,00%	
4	Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%	100,00%	0,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	
5	Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh	Ban QLDA ĐTXD 2	527,36	7,36	520,00	7,36	7,36		1,40%	100,00%	0,00%	527,36	100,00%	527,36	100,00%	
6	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim	Ban QLDA ĐTXD 2	10.511,00	91,00	10.420,00	91,00	91,00		0,87%	100,00%	0,00%	10.000,00	95,14%	10.511,00	100,00%	
7	Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương	Ban QLDA ĐTXD 2	24.734,00	255,00	24.479,00	255,00		255,00	1,03%	0,00%	1,04%	20.000,00	80,86%	24.734,00	100,00%	
C	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 23 DỰ ÁN		255.227,673	112.333,958	142.893,715	200.381,930	86.043,180	114.338,750	78,51%	76,60%	80,02%	235.332,419	92,20%	255.227,673	100,00%	
I	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 10 DỰ ÁN		53.973,495	53.973,495	0,000	45.988,431	45.988,431	0,000	85,21%	85,21%	0,00%	48.603,825	90,05%	53.973,495	100,00%	
1	Mở rộng trường THCS Trần Phú	Ban QLDA ĐTXD 1	11.500,00	11.500,00		8.729,78	8.729,78		75,91%	75,91%	0,00%	10.000,00	86,96%	11.500,00	100,00%	
2	Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản	Ban QLDA ĐTXD 1	14.500,00	14.500,00		11.858,61	11.858,61		81,78%	81,78%	0,00%	11.858,61	81,78%	14.500,00	100,00%	
3	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; Tiểu học Long Sơn 2	Ban QLDA ĐTXD 2	3.324,07	3.324,07		2.897,37	2.897,37		87,16%	87,16%	0,00%	3.200,00	96,27%	3.324,07	100,00%	
4	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trần Phú, Tiểu học Bình Minh	Ban QLDA ĐTXD 2	3.579,90	3.579,90		3.579,89	3.579,89		100,00%	100,00%	0,00%	3.579,89	100,00%	3.579,90	100,00%	
5	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Ánh Dương; Mẫu giáo Phường 8; THCS Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	5.000,00	5.000,00		4.172,16	4.172,16		83,44%	83,44%	0,00%	4.500,00	90,00%	5.000,00	100,00%	
6	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Trương Công Định; THCS Nguyễn An Ninh	Ban QLDA ĐTXD 2	6.290,00	6.290,00		5.385,30	5.385,30		85,62%	85,62%	0,00%	6.100,00	96,98%	6.290,00	100,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2023			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản										Ghi chú
			Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2023 đã giải ngân đến 04/12/2023		Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 04/12/2023		Số vốn ước giải ngân đến hết 31/12/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/12/2023	Số vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2024	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2024			
				XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó		Tổng số					Trong đó		
							XL+CPK	BT GPMB						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15	16	17
7	Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Phượng điểm trường 1 (CS1) và điểm trường 2 (CS2); Tiểu học Thăng Nhất; Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	Ban QLDA ĐTXD 2	1.655,74	1.655,74		1.655,74	1.655,74		100,00%	100,00%	0,00%	1.655,74	100,00%	1.655,74	100,00%	
8	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hải Nam; Mầm non Sen Hồng; Mầm non Hoa Anh Đào	Ban QLDA ĐTXD 2	4.453,77	4.453,77		4.453,77	4.453,77		100,00%	100,00%	0,00%	4.453,77	100,00%	4.453,77	100,00%	
9	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Ngô Sĩ Liên; Mầm non Hoa Mai cơ sở 1&2; Tiểu học Bùi Thị Xuân	Ban QLDA ĐTXD 2	1.193,83	1.193,83		1.193,83	1.193,83		100,00%	100,00%	0,00%	1.193,83	100,00%	1.193,83	100,00%	
10	Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Chí Linh; Mầm non Hoa Sen	Ban QLDA ĐTXD 2	2.476,19	2.476,19		2.061,98	2.061,98		83,27%	83,27%	0,00%	2.061,98	83,27%	2.476,19	100,00%	
II	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HA TẦNG: 13 DỰ ÁN		201.254,178	58.360,463	142.893,715	154.393,499	40.054,749	114.338,750	76,72%	68,63%	80,02%	186.728,594	92,78%	201.254,178	100,00%	
1	Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	6.300,00	3.300,00	3.000,00	129,74	129,74		2,06%	3,93%	0,00%	6.000,00	95,24%	6.300,00	100,00%	
2	Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11	Ban QLDA ĐTXD 1	7.888,00	5.700,00	2.188,00	5.124,67	5.124,67		64,97%	89,91%	0,00%	7.000,00	88,74%	7.888,00	100,00%	
3	Cống hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bầu Sen, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	4.791,61	3.400,00	1.391,61	1.416,92	1.416,92		29,57%	41,67%	0,00%	4.000,00	83,48%	4.791,61	100,00%	
4	Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8	Ban QLDA ĐTXD 2	79.569,00	14.500,00	65.069,00	77.124,22	14.500,00	62.624,22	96,93%	100,00%	96,24%	75.000,00	94,26%	79.569,00	100,00%	
5	Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thăng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	75.909,11	7.700,00	68.209,11	48.678,53		48.678,53	64,13%	0,00%	71,37%	70.000,00	92,22%	75.909,11	100,00%	
6	Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), Phường 12	Ban QLDA ĐTXD 2	5.286,00	2.250,00	3.036,00	4.594,80	1.558,80	3.036,00	86,92%	69,28%	100,00%	5.000,00	94,59%	5.286,00	100,00%	
7	Xây dựng công viên xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	6.000,00	6.000,00		5.608,67	5.608,67		93,48%	93,48%	0,00%	5.500,00	91,67%	6.000,00	100,00%	
8	Cải tạo, nâng cấp hẻm 105/37 Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD 2	601,87	601,87		478,78	478,78		79,55%	79,55%	0,00%	600,00	99,69%	601,87	100,00%	
9	Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10	Cải tạo, nâng cấp hẻm 855 đường Bình Giả	Ban QLDA ĐTXD 2	751,81	751,81		751,81	751,81		100,00%	100,00%	0,00%	751,81	100,00%	751,81	100,00%	
11	Lắp đặt hệ thống thoát nước đoạn cuối đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ số nhà 242 đến 299)	Ban QLDA ĐTXD 2	2.376,78	2.376,78		2.376,78	2.376,78		100,00%	100,00%	0,00%	2.376,78	100,00%	2.376,78	100,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2023			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản										Ghi chú
			Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2023 đã giải ngân đến 04/12/2023			Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 04/12/2023			Số vốn ước giải ngân đến hết 31/12/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/12/2023	Số vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2024	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2024	
				XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
							XL+CPK	BT GPMB		XL+CPK	BT GPMB					
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15	16	17
12	Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	2.780,00	2.780,00		1.984,10	1.984,10		71,37%	71,37%	0,00%	2.500,00	89,93%	2.780,00	100,00%	
13	Di dời tượng đài đầu khí thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	9.000,00	9.000,00		6.124,47	6.124,47		68,05%	68,05%	0,00%	8.000,00	88,89%	9.000,00	100,00%	
D	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 12 DỰ ÁN		140.000	140.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	
I	LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 01 DỰ ÁN		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	
1	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thắng Nhì	Ban QLDA ĐTXD 2	0,00		0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
II	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 09 DỰ ÁN		100.000	100.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	
1	Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngự Phú và đường Ông Ích Khiêm	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam, TPVT	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kè Bến Đình dọc đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hồ Biều Chánh đến đoạn kè vuông góc với đường Tôn Đức Thắng), phường 9, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4	Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5	Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6	Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội Châu	Ban QLDA ĐTXD 2	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
7	Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam	Ban QLDA ĐTXD 2	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
9	Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra đường Hoàng Hoa Thám, phường 2	Ban QLDA ĐTXD 2	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
II	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 02 DỰ ÁN		40.000	40.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	
1	Trung tâm VH học tập cộng đồng P.10	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00								0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	Trụ sở khu phố 12 phường Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 1	20,00	20,00								0,00	0,00%	0,00	0,00%	
E	CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 08 DỰ ÁN		1.706.000	1.706.000	0,000	885.599	885.599	0,000	51,91%	51,91%	0,00%	1.240.000	72,68%	1.706.000	100,00%	
1	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trùng, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	220,00	220,00		220,00	220,00		100,00%	100,00%	0,00%	220,00	100,00%	220,00	100,00%	
2	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	818,00	818,00		487,00	487,00		59,54%	59,54%	0,00%	500,00	61,12%	818,00	100,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2023			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản										Ghi chú
			Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2023 đã giải ngân đến 04/12/2023		Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 04/12/2023		Số vốn ước giải ngân đến hết 31/12/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/12/2023	Số vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2024	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2024			
				XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó		Tổng số					Trong đó		
							XL+CPK	BT GPMB						XL+CPK	BT GPMB	
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15	16	17
3	Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	10,00	10,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%	
4	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bền Đình tại phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	427,00	427,00		178,60	178,60		41,83%	41,83%	0,00%	300,00	70,26%	427,00	100,00%	
5	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang Phường 10, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	10,00	10,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%	
6	Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, Khu vực cù lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	0,00	0,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
7	Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035	Phòng QLĐT	221,00	221,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	200,00	90,50%	221,00	100,00%	
8	Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu	Phòng QLĐT	0,00	0,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
F	DỰ ÁN HỖ TRỢ CƠ MỤC TIÊU TƯ NGAN SẠCH TỈNH: 01 DỰ ÁN		20.000,000	20.000,000	-	881,878	881,878	-	4,41%	4,41%	0,00%	12.088,878	60,44%	20.000,000	100,00%	
1	Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	20.000,00	20.000,00		881,88	881,88		4,41%	4,41%	0,00%	12.088,88	60,44%	20.000,00	100,00%	
G	DỰ ÁN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG GPMB THEO NGHỊ QUYẾT 94/NQ-HĐND NGÀY 27/7/2022: 01 DỰ ÁN		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	
1	Công viên Bàu Sen thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
H	DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ SUNG DANH MỤC THANH QUYẾT TOÁN: 09 DỰ ÁN		4.566,581	3.773,301	793,280	2.183,450	2.183,450	0,000	47,81%	57,87%	0,00%	4.406,680	96,50%	4.563,972	99,94%	
1	Mở rộng trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	135,77	135,77		135,77	135,77		100,00%	100,00%	0,00%	135,77	100,00%	135,77	100,00%	
2	Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám	Ban QLDA ĐTXD 2	77,87	77,87		77,87	77,87		99,99%	99,99%	0,00%	77,87	100,00%	77,87	100,00%	
3	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn xã Long Sơn	Ban QLDA ĐTXD 2	0,45	0,45		0,44	0,44		98,00%	98,00%	0,00%	0,45	100,00%	0,45	100,00%	
4	Mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng Văn Thụ nối thông ra đường Trương Công Định	Ban QLDA ĐTXD 2	1.152,17	870,806	281,36	1.152,16	1.152,16		100,00%	132,31%	0,00%	1.152,16	100,00%	1.152,17	100,00%	
5	Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 10, 11, Thắng Nhất	Ban QLDA ĐTXD 2	338,41	338,405		338,40	338,40		100,00%	100,00%	0,00%	338,41	100,00%	338,41	100,00%	
6	Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu	Ban QLDA ĐTXD 2	358,00		358,00	355,39	355,39		99,27%	0,00%	0,00%	355,39	99,27%	355,39	99,27%	
7	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 2	1.153,92	1.000,00	153,92	2,79	2,79		0,24%	0,28%	0,00%	1.000,00	86,66%	1.153,92	100,00%	
8	Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Lê Quý Đôn), phường 1	Ban QLDA ĐTXD 2	124,00	124,00		120,63	120,63		97,28%	97,28%	0,00%	120,63	97,28%	124,00	100,00%	
9	Cải tạo, nâng cấp hẻm 173 đường Lê Lợi (mở rộng 4m)	UBND phường Thắng Nhì	1.226,00	1.226,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	1.226,00	100,00%	1.226,00	100,00%	
G	DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ SUNG TIỀN THUẾ NHÀ: 01 DỰ ÁN		22,196	0,000	22,196	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,000	0,00%	22,196	100,00%	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn 2023			Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản								Ghi chú		
			Tổng số	Trong đó		Số vốn thuộc kế hoạch 2023 đã giải ngân đến 04/12/2023		Tỷ lệ % giải ngân so với kế hoạch vốn đến 04/12/2023		Số vốn ước giải ngân đến hết 31/12/2023	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/12/2023	Số vốn ước giải ngân đến hết 31/01/2024	Tỷ lệ % ước giải ngân đến hết đến hết 31/01/2024			
				XL+CPK	BT GPMB	Tổng số	Trong đó									
							XL+CPK	BT GPMB	Tổng số						XL+CPK	BT GPMB
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	$\frac{10=11+12}{2}$	11	12	13	14	15	16	17
1	Cải tạo nâng cấp đường Bình Giã phường 8, thành phố Vũng Tàu	Ban QLDA ĐTXD 1	22,20		22,20	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,20	100,00%	